


प्रशासन, योजना तथा अनुगमन


शाखा



आ.व.२०८०/०८१

को

प्रगतिप्रतिवेदन



सियारी गाउँपालिका

रुपन्देही

सियारी गाउँपालिका

आ.व.२०८०/०८१ मा सम्पन्न योजनाहरूको विवरण

वडा	१ लाख सम्म	२ लाख सम्म	३ लाख सम्म	५ लाख सम्म	१० लाख सम्म	१५ लाख सम्म	२० लाख सम्म	३० लाख सम्म	५० भन्दा माथि	कूल योजना संख्या	कूल खर्च रकम											
खर्च रकम	खर्च रकम	खर्च रकम	खर्च रकम	खर्च रकम	खर्च रकम	खर्च रकम	खर्च रकम	खर्च रकम	खर्च रकम	खर्च रकम	खर्च रकम											
१	७	६९८०००	८	१५८१७१६	१	२९४६३८.४९	८	३५४९६९२.३	२	१३९७९२७.३९	०	०	०	०	०	१	६०२४०८६.२७	२७	१३५४६०६०.४५			
२	७	६४८६६०	५	९२७०२९.७५	३	८४७६०२	४	१८०००००	०	०	०	१	२००००००	१	२७९०७०७.०३			२१	९०१३९९८.७८			
३	३	२४९२७०	९	१६०२९००	१	३०००००	७	२८४४८८५.७८	५	३७६८०००	०	०	१	१८०००००		३	११७२०३२७.२४	२९	२२२८५३८३.०२			
४	१३	१०७१९१३	१२	२२६२१७९	३	८५५०००	८	३२४०५८९.८४	४	२८८१३३४	३	४३८१६९४.८३	१	२००००००	१	२४७६६७८.०९	२	९००००००	१	६८८०७३७.६	४८	३५०५०१२६.३६
५	११	९४४६७३	३	५९२१७१.६१	८	२२३०२७५.५७	७	२८४५३०५.९३	३	२७८२५४५.८२	३	३२९८३६२.३८	०	०		२	८२८५३२५.४८		३७	२०९७८६५९.७९		
६	८	६०८९००	१२	२०९२८७६.७३	७	१८९४३५१	७	३१३९२४१	३	२५०००००			०	०				३७	१०२३५३६८.७३			
७	१३	११६५७१०	१६	२९०२९६३.३८	१०	२७४३९३८.३६	११	५०५०३५२.५८	२	११९६१११	२	२६८७०८१.३४	२	३७७३६७८.०२		१	४५६९५८१.०६		५७	२४०८९४१५.७४		
गापा			२	३४८८३१	४	१०३३९२५	४	१७०८४७८.६	५	३७७८८४४.२७	१	७०४८२२	०	०			१	७४१८८२०.७८	१७	१४९९३७२१.६५		
जम्मा	६२	५३८७१२६	६७	१२३१०६६७.४७	३७	१०१९१७३०.४२	५६	२४१७८५४६.०३	२४	१८३०४७६२.४८	९	११०७१९६०.५५	५	९५७३६७८.०२	२	५२६७३८५.१२	८	३३५७५२३३.७८	३	२०३२३६४४.६५	२७३	१५०१९२७३४.५

सियारी गाउँपालिका												
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय												
हर्नेया, रुपन्देही												
उपभोक्ता समितिको सम्पन्न योजनाको विवरण												
सि.न.	वडा सि.न.	योजनाको नाम	वडा न.	उ.सको नाम	अध्यक्षको नाम	सम्झौता मिति	ल.ई रकम रु.	विनियोजन रु.	लागत सहभागिता	सम्पन्न मिति	कुल मुल्याङ्कन	भुक्तानी रु.
१	१	मोहनगंज डिउहार निर्माण	०	मोहनगंज डिउहार निर्माण उपभोक्ता समिति	राम बहादुर चौधरी	८/२६/२०८०	२७६४०७.१४	२५००००	२६४०७.१४	१/१०/२०८१	२८२२८८.३५	२५००००
२	२	सार्वजनिक सुनुवाई	०	जि.सि.टी.मल्टिमिडिया प्रा.लि रेडियो टाइम्स	रवि राना	१२/१/२०८०	२५००००	२५००००	०	१/१५/२०८१	२५००००	२५००००
३	३	खानेपानी ह्यान्ड पाईप.	०	अमुवा छड सिमेन्ट केन्द्र	अमुवा छड सिमेन्ट केन्द्र	७/१५/२०८०	४९७९७६	४९७९७६	०	३/२०/२०८१	४९२९१३	४९२९१३
४	४	गणसारी गाउँमा नाली निर्माण	०	श्री गणसारी गाउँमा नाली निर्माण उपभोक्ता समिति	बाबुराम थारु	१/२५/२०८१	७४६६४२.४८	६७२०००	७४६४२.४८	३/२३/२०८१	६४७६२२	६०५०००
५	५	सामुदायिक उत्थानसल परियोजना जलबायु परिवर्तन कार्य बिपत जोखिम न्युनिकरण	०	सामुदायिक उत्थानसल पारयाजना जलबायु परिवर्तन कार्य बिपत जोखिम न्युनिकरण संस्थागत अनुदान	धर्मराज घिमिरे	५/११/२०८०	१४०९६४४	१४०९६४४	०	५/११/२०८०	०	७०४८२२
६	१	नागथान समाज भवन निर्माण	१	नागथान समाज भवन निर्माण उपभोक्ता समिति	लक्ष्मी मल्ल	८/२६/२०८०	१११७९८.४७	९८०००	११७९८.४७	१०/१५/२०८०	१०६१५१.७५	९६७०८
७	२	लिखु नक आउट फुटवल प्रतियोगिता	१	लिखु नक आउट फुटवल प्रतियोगिता संस्थागत	राम प्रसाद भण्डारी	७/१३/२०८०	१९९५०००	१०००००	१८९५०००	७/१३/२०८०	१०००००	१०००००
८	३	सडक ग्राभल वाडभरा(मदनगञ्ज, सजुगञ्ज, लक्ष्मणगञ्ज)	१	सडक ग्राभल वाडभरा(मदनगञ्ज, सजुगञ्ज, लक्ष्मणगञ्ज) व्यक्तिगत	राजेन्द्र प्रसाद यादव	७/२/२०८०	९८५७९	१०००००	०	८/१०/२०८०	९८५७९	९८५७९
९	४	भ.लु.भु.ज. बार मर्मत (शाचालय नमाण र चापाकल जडान)	१	भ.लु.भु.ज. बार मर्मत (शाचालय नमाण र चापाकल जडान) उपभोक्ता समिति	पृथ्वी यादव	२/३/२०८१	१११४९२.२५	१०००००	११४९२.२५	३/१७/२०८१	११७५४५	१०००००
१०	५	भु लु भु. ज वार मर्मत (शाचालय नमाण र चापाकल जडान)	१	गुल्जानगर जल उपभोक्ता समिति	मञ्जु खड्का	२/२/२०८१	१११४९२.२५	१०००००	११४९२.२५	३/१३/२०८१	११४८३६	१०००००
११	६	भै.लु.भु.ज. वोर मर्मत (श्री अमुवा रखौना ज.उ.स.नलकुप नंCEW5 पम्पमा ट्रेस निर्माण)	१	अमवा रखौना जल उपभोक्ता समिति	घन श्याम केवट	२/१६/२०८१	१११३२२.१४	१०००००	११३२२.१४	३/१६/२०८१	१०८६५०.५	९७३२९
१२	७	भै.लु.भु.ज. बोर मर्मत (लुप निर्माण मर्मत)	१	नागथान जल उपभोक्ता समिति	मथुरा कुमारी तिवारी	२/२०/२०८१	११२२५९.२७	१०००००	१२२५९.२७	३/१३/२०८१	११८२८९.९८	१०००००
१३	८	सोनारेत समयमाई मन्दिर निर्माण	१	सोनारेत समयमाई मन्दिर निर्माण उपभोक्ता समिति	छोटेराल यादव	८/१९/२०८०	२१८२६२.२५	१९६०००	२२२६२.२५	२/२३/२०८१	२१९४८०.६	२०००००
१४	९	पिपलडाँडा समाज भवन निर्माण 2	१	पिपलडाँडा समाज भवन निर्माण 2 उपभोक्ता समिति	तृष्णा थापा	८/२०/२०८०	२२२०७७.७७	१९६०००	२२०७७.७७	१२/२६/२०८०	२१९५७८.८७	२०००००
१५	१०	रामनगर पश्चिम बाटो ग्राभेल	१	रामनगर पश्चिम बाटो ग्राभेल उपभोक्ता समिति	भगीरथी थारु	९/४/२०८०	२१८१८०.३२	१९६०००	२२१८०.३२	१२/२६/२०८०	२१९१६३.१५	२०००००
१६	११	डुर्गा देवी मन्दिर मर्मत.	१	डुर्गा देवी मन्दिर मर्मत. उपभोक्ता समिति	मिन बहादुर कार्की	११/१०/२०८०	२१८१९२.७८	१९६०००	२२१९२.७८	१२/२६/२०८०	२१३१९१.६७	१९४९१८
१७	१२	न्यु मिलन क्लबलाई अधुरो कभर्ड हल निर्माण	१	न्यु मिलन क्लबलाई अधुरा कभर्ड हल निर्माण उपभोक्ता समिति	विकाश राना मगर	१/१०/२०८१	२१८१६८.५१	१९६०००	२२१६८.५१	३/२/२०८१	२२०५६५.८७	२०००००
१८	१३	उद्घोषण तालिम वडा नं १	१	समता टेलिभिजन नेटवर्क प्रा.लि.	पुन हरि बेल्वासे	५/३१/२०८०	२२२४००	२०००००	२२४००	६/२५/२०८०	२०००००	२०००००

सि.न.	वडा सि.न.	योजनाको नाम	वडा न.	उ.सको नाम	अध्यक्षको नाम	सम्झौता मिति	ल.ई रकम रु.	विनियोजन रु.	लागत सहभागिता	सम्पन्न मिति	कुल मुल्याङ्कन	भुक्तानी रु.
१९	१४	कुञ्जावन भिमलाल सापकाटाका घर दाख दाक्षेण ग्रावेल	१	कुञ्जावन भिमलाल सापकाटाका घर दाख दाक्षेण ग्रावेल उपभोक्ता समिति	जिव नाथ जैसी	११/४/२०८०	२२२७८४.०३	२०००००	२२७८४.०३	१२/२८/२०८०	२१३५६९.२५	१९०७८६
२०	१५	चिल्हिया गाउँ कल्भर्ट	१	चिल्हिया गाउँ कल्भर्ट उपभोक्ता समिति	पृथ्वी यादव	१२/७/२०८०	२२३४९७.३४	२०००००	२३४९७.३४	२/३/२०८१	२२५४५५.०९	१९५९३२
२१	१६	रिटनिङ्ग वाल निर्माण बगाहा	१	रिटनिङ्ग वाल निर्माण बगाहा उपभोक्ता समिति	राम लाल अहिर	९/११/२०८०	३२७१०४.१	२९४०००	३३१०४.१	१२/४/२०८०	३२१७४२.५९	२९४६३८.४९
२२	१७	भु पु सैनिक संगठन १ न वडाको भवन मर्मत	१	भु पु सैनिक संगठन १ न वडाको भवन मर्मत उपभोक्ता समिति	धन सिंह मगर भन्ने धनसिंह पु	८/१७/२०८०	३८१७४१.५६	३४३०००	३८७४१.५६	११/१७/२०८०	४०७७१४	३५००००
२३	१८	१ न वडाको कुञ्जावन सांस्कृतिक भवन निर्माण	१	१ न वडाको कुञ्जावन सांस्कृतिक भवन निर्माण उपभोक्ता समिति	जिव राज रेग्मी जैसी	९/११/२०८०	४३५९४७.८२	३९२०००	४३९४७.८२	१२/१६/२०८०	४४२७७६.२	४०००००
२४	१९	चिल्हिया स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन	१	चिल्हिया स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन व्यक्तिगत	शंकर भुषाल	५/२५/२०८०	४४००००	४४००००	०	८/१४/२०८०	४३७६३६.२	४३७६३६.२
२५	२०	चिल्हिया मा.वि. इयालढोका मर्मत/निर्माण	१	चिल्हिया माध्यामिक विद्यालय	भिमलाल पाण्डेय	१/१०/२०८१	४६१५३०.१३	४६१५३०.१३	४६५३०.१३	३/२३/२०८१	४६७२५४.१२	४१५०००
२६	२१	ज्योतिनगर अधुरो पिच निर्माण	१	ज्योतिनगर अधुरो पिच निर्माण उपभोक्ता समिति	लक्ष्मी बुचा	८/६/२०८०	६६३२१४.०४	४६४२३१.८८	१९८९८२.१६	३/७/२०८१	६५९६२५.१३	४७०११७
२७	२२	वाउन्नकोटी वन संरक्षण	१	वाउन्नकोटी वन संरक्षण उपभोक्ता समिति	तारा कुवर	८/१४/२०८०	५३३५२८.६८	४८००००	५३५२८.६८	१२/४/२०८०	५४१०४६.४३	५०००००
२८	२३	दुर्गा पञ्चायन मन्दिर बाउण्डि निर्माण कैलाशनगर	१	दुर्गा पञ्चायन मन्दिर बाउण्डि निर्माण कैलाशनगर उपभोक्ता समिति	राम बहादुर गुरुङ्ग	१२/६/२०८०	५३३५२८.६८	४८००००	५३५२८.६८	३/२३/२०८१	५४५०४६.६३	५०००००
२९	२४	कुसुम गढाई देखी रेहेरा गाउँ सडक ग्राभेल	१	कुसुम गढाई देखी रेहेरा गाउँ सडक ग्राभेल उपभोक्ता समिति	शिवपुजन यादव	१०/८/२०८०	७४८६५४.७७	६७२०००	७६६५४.७७	२/२३/२०८१	६९७४८०.८६	६४८८२६.०९
३०	१	वडा नं.२ का योजना तथा कार्यक्रमहरुका डकुमेन्ट्री तयार (आकस्मिक कोष)	२	वडा नं.२ का योजना तथा कार्यक्रमहरुका डकुमेन्ट्री तयार (आकस्मिक कोष) संस्थागत	जय प्रकाश राय	८/६/२०८०	५५०००	५००००	५०००	१०/११/२०८०	५५०००	५००००
३१	२	व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धि अभिमुखिकरण	२	व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धि अभिमुखिकरण	अशोक कुमार चौधरी	९/२/२०८०	९८९००	९८९००	०	११/२३/२०८०	९०८३०	९०८३०
३२	३	मैनहिया स्वास्थ्य चौकी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन	२	मैनहिया स्वास्थ्य चौकी	रोमलाल गिरी	१/२५/२०८१	९९८२५	९९८२५	०	२/२७/२०८१	९९८२५	९८४४८.८५
३३	४	शुभलक्ष्मा पट्टाल पम्पदाख तानधरवा जानबाटो ग्रावेल	२	२ नं. वडा कार्यालय	सरीता चौधरी	२/१/२०८१	९९९३५	९९९३५	०	२०८१/२/३१	९९९५३	९९६६६
३४	५	उद्योषण तालिम	२	जेनेरेसन मल्टिमिडिया	राजन चौधरी	५/२६/२०८०	१०६३००	१०००००	६३००	६/१४/२०८०	११३४००	१०००००
३५	६	कृषि सम्बन्धी तालिम	२	कृषि सम्बन्धी तालिम	सरीता चौधरी	५/२७/२०८०	१०००००	१०००००	०	७/१२/२०८०	१०००००	१०००००
३६	७	वडा नं.२ भित्रका विग्रका सडक मर्मत (आकाष्मिक कोष)	२	वडा नं.२ भित्रका विग्रका सडक मर्मत (आकाष्मिक कोष) व्यक्तिगत	अशोक कुमार चौधरी	७/१७/२०८०	९९६८५	१०००००	०	७/१७/२०८०	९९६८५	९९६८५
३७	८	वडा कार्यालय पार्टेशन (वडा आकाष्मिक कोष)	२	वडा कार्यालय पार्टेशन (वडा आकाष्मिक कोष) संस्थागत	बेन बहादुर थारु	१०/४/२०८०	१३८८५४	१३८८५४	०	१०/११/२०८०	१३८८५४	१३८८५४
३८	९	सरस्वती वाल विकास केन्द्रमा पर्खाल निर्माण	२	सरस्वती वाल विकास केन्द्रमा पर्खाल निर्माण संस्थागत	बकि बहादुर भर	९/२२/२०८०	२१४३६४.९८	१९२०००	२२३६४.९८	१/३/२०८१	२१४९४३.९१	२०००००
३९	१०	च्याङ्गुठा कालिमाई मन्दिर संरक्षण	२	च्याङ्गुठा कालिमाई मन्दिर संरक्षण उपभोक्ता समिति	बद्री थारु	९/२४/२०८०	२१३३९४.९७	१९२०००	२१३९४.९७	१२/२५/२०८०	२१४१५२.७४	२०००००

सि.न.	वडा सि.न.	योजनाको नाम	वडा न.	उ.सको नाम	अध्यक्षको नाम	सम्झौता मिति	ल.ई रकम रु.	विनियोजन रु.	लागत सहभागिता	सम्पन्न मिति	कुल मुल्याङ्कन	भुक्तानी रु.
४०	११	मुसलिम पाठशाला ईदगाह	२	मुसलिम पाठशाला ईदगाह उपभोक्ता समिति	वसिरुल्लाह मु.	७/१५/२०८०	२२२७८७	२०००००	२२७८७	८/१७/२०८०	२२४६६९.४५	२०००००
४१	१२	कुट्टा टोलमा गल्लीहरुमा पि.सि.सि. ढलान	२	कुट्टा टोलमा गल्लीहरुमा पि.सि.सि. ढलान उपभोक्ता समिति	शम्भु प्रसाद अहिर	२/१८/२०८१	२२५६४५.८१	२०००००	२५६४५.८१	३/७/२०८१	२१२३०५.३५	१८८१७५.७५
४२	१३	शिव ठाकुरद्वार मन्दिर मर्मत	२	श्री शिव मन्दिर ठाकुर द्वार	रंग नाथ गुप्ता	१/२६/२०८१	२६५५८०.४३	२४००००	२५५८०.४३	२०८१/२/३२	२६७८५०.३२	२५००००
४३	१४	मेहथावलमा कल्भर्ट निर्माण	२	मेहथावलमा कल्भर्ट निर्माण उपभोक्ता समिति	गिरिश चन्द्र यादव	६/११/२०८०	३१८८३६.५	२८६५००	३२३३६.५	८/११/२०८०	३१६४३९	२९७६०२
४४	१५	वडाभरि कुलो सरसफाई	२	वडाभरि कुलो सरसफाई उपभोक्ता समिति	हंसराज यादव	१/२०/२०८१	३२०६२६.०६	२८८०००	३२६२६.०६	३/७/२०८१	३२१२५७.५२	३०००००
४५	१६	सितापुरमा कल्भर्ट र बाटो विस्तार	२	सितापुरमा कल्भर्ट र बाटो विस्तार उपभोक्ता समिति	प्रमोद कुमार यादव	२/१/२०८१	४२५३१९.५२	३८४०००	४१३१९.५२	३/१२/२०८१	४२५४८६	४०००००
४६	१७	बहादुर टोलमा बाटो विस्तार	२	बहादुर टोलमा बाटो विस्तार उपभोक्ता समिति	कपिलदेव यादव (अहिर)	१/२३/२०८१	४२६२३५.८	३८४०००	४२२३५.८	३/१२/२०८१	४२७१५४.१३	४०००००
४७	१८	मैनहिया पुर्व टोलमा नाली निर्माण	२	मैनहिया पुर्व टोलमा नाली निर्माण उपभोक्ता समिति	रोहित प्रसाद चौधरी	७/१७/२०८०	५३१०९८.८९	४८००००	५१०९८.८९	११/२/२०८०	५३२०५५.७८	५०००००
४८	१९	फडभान्स सिलाई कटाई तालिम (आकास्मिक कोष)	२	संस्थागत	शिवा कल्याण केन्द्र	८/७/२०८०	५९५७३६	५०००००	९५७३६	१/१०/२०८१	५९५७३६	५०००००
४९	२०	२ नं वडाको विभिन्न टोलमा पि सि सि निर्माण	२	२ नं वडाको विभिन्न टोलमा पि सि सि निर्माण उपभोक्ता समिति	आकाश चौधरी	११/२९/२०८०	२१२५८८३.२९	१९२००००	२०५८८३.२९	१/२८/२०८१	२१३५३६८.६८	२००००००
५०	१	वडा नं.३ को वडा भरी सडक ग्रामेल	३	वडा नं.३ को वडा भरी सडक ग्रामेल व्यक्तिगत	सुरज चौधरी	६/१८/२०८०	१०००००	१००००	०	६/२९/२०८०	९९२९४	९९२९४
५१	२	सितापुर गल्ली सडक पि सि सि	३	सितापुर गल्ली सडक पि सि सि व्यक्तिगत	सुरज चौधरी	३/४/२०८१	९९२७०	९९२७०	०	३/१३/२०८१	९९२७०	९९२७०
५२	३	जंगहत्या मा वि को इयालढोका निर्माण	३	जंगहत्या मा वि को इयालढोका निर्माण संस्थागत	भुपेन्द्र आचार्य	१०/५/२०८०	१००७९८	१०००००	७९८	१/६/२०८१	१००७९८.२२	१०००००
५३	४	बोहरवा काली मन्दिर निर्माण	३	बोहरवा काली मन्दिर निर्माण उपभोक्ता समिति	हरिश्चन्द्र यादव	१२/१/२०८०	१६६८२०.४३	१५००००	१६८२०.४३	२/१/२०८१	१७१८७९.७६	१५००००
५४	५	हनैया डिउहार मन्दिर ट्रस्ट निर्माण	३	हनैया डिउहार मन्दिर ट्रस्ट निर्माण उपभोक्ता समिति	मिन प्रसाद चौधरी थारु	१२/११/२०८०	१८७०२०.११	१५००००	३७०२०.११	२/२७/२०८१	१८८४८४.५३	१५००००
५५	६	कुलो किनार कृषि बाटो निर्माण	३	कुलो किनार कृषि बाटो निर्माण उपभोक्ता समिति	शिवनारायण थारु	१/१७/२०८१	१६६७९९	१५००००	१६७९९	२/१८/२०८१	१७०१७१.०१	१५००००
५६	७	जंगहत्या सडक पि सि सि	३	जंगहत्या सडक पि सि सि उपभोक्ता समिति	विजय कुमार थारु	१०/७/२०८०	१७०५४१.५८	१५३०००	१७५४१.५८	१२/५/२०८०	१७४०७१.४६	१५३०००
५७	८	मदरसा रंग रोगन तथा मर्मत	३	मदरसा रंग रोगन तथा निर्माण संस्थागत	बेलमाया सुवेदी	६/३०/२०८०	२२२९८५	२०००००	२२९८५	७/२३/२०८०	२२४६२७	२०००००
५८	९	बोहरवा सडक पि सि सि निर्माण	३	बोहरवा सडक पि सि सि निर्माण उपभोक्ता समिति	मोहम्मद कलिम गुजर	८/२४/२०८०	२२२२३१.६१	२०००००	२२२३१.६१	९/२०/२०८०	२२६४५८	२०००००
५९	१०	कर्ण थान निर्माण	३	कर्ण थान निर्माण उपभोक्ता समिति	विशम्भर चमार	१२/६/२०८०	२२३१४३.१९	२०००००	२३१४३.१९	२/२३/२०८१	२२३१४३.१९	२०००००
६०	११	सरस्वती आ वि पर्खाल निर्माण	३	सरस्वती आ वि पर्खाल निर्माण संस्थागत	देव नारायण थारु	२/१८/२०८१	२२२७४८.४९	२०००००	२२७४८.४९	३/७/२०८१	२२६७७३.२६	२०००००

सि.न.	वडा सि.न.	योजनाको नाम	वडा न.	उ.सको नाम	अध्यक्षको नाम	सम्झौता मिति	ल.ई रकम रु.	विनियोजन रु.	लागत सहभागिता	सम्पन्न मिति	कुल मुल्याङ्कन	भुक्तानी रु.
६१	१२	मथुरा नाच	३	थारु कल्याणकारीणी समिति	नन्दा कुमारी थापा चौधरी	२/२०/२०८१	२२१८००	२०००००	२१८००	३/१८/२०८१	२२१७००	१९९९००
६२	१३	कुरमार मन्दिर निर्माण	३	कुरमार मन्दिर निर्माण उपभोक्ता समिति	विजय पासी	१/२/२०८१	३२०५२५.५२	३०००००	२०५२५.५२	३/१६/२०८१	३२५९५०.२८	३०००००
६३	१४	हर्नैया सडक पि सि सि निर्माण	३	हर्नैया सडक पि सि सि निर्माण उपभोक्ता समिति	रामेश्वर चौधरी	६/२१/२०८०	३८४४०१	३३६०००	४८४०१	८/५/२०८०	३८७५९६	३५००००
६४	१५	भैसाखादर रामजानकी मन्दिर फर्खाल निर्माण.	३	भैसाखादर रामजानकी मन्दिर फर्खाल निर्माण. उपभोक्ता समिति	जंग बहादुर थारु	१/१७/२०८१	३७४५३१.५३	३३६०००	३८५३१.५३	२०८१/२/३०	३७७७६८.२८	३५००००
६५	१६	जंगहत्या गाँउघर क्लिनिक भवन निर्माण	३	जंगहत्या गाँउघर क्लिनिक भवन निर्माण उपभोक्ता समिति	धनदयाम चौधरी	९/२२/२०८०	४२८३३२.२३	३८४०००	४४३३२.२३	१२/२७/२०८०	४३३२१५.५५	४०००००
६६	१७	विभिन्न सरकारी सेवा तयारी कक्षा सञ्चालन	३	विभिन्न सरकारी सेवा तयारी कक्षा सञ्चालन व्यक्तिगत	लक्ष्मी कार्की	७/१४/२०८०	४०००००	४०००००	०	१०/२४/२०८०	३९०६००	३९०६००
६७	१८	भैसाखादर कृषि सडक ग्राभेल	३	भैसाखादर कृषि सडक ग्राभेल उपभोक्ता समिति	दिपेन्द्र कुमार कुर्मी	७/१४/२०८०	५३४२१९	४८००००	५४२१९	८/८/२०८०	५५८०७३.३४	५०००००
६८	१९	जनज्योती आ वी माटो पटान	३	जनज्योती आ वी माटो पटान संस्थागत	सत्यनन्दमणी त्रिपाठी	११/२०/२०८०	५५६४१६	५०००००	५६४१६	२/२३/२०८१	५५७२८०	५०००००
६९	२०	३ नं वडा कार्यलयको बाउन्ड्री वाल निर्माण	३	३ न वडा कार्यलयको बाउन्ड्री वाल निर्माण उपभोक्ता समिति	सुकई थारु	५/१९/२०८०	६४०५१७	५७६०००	६४५१७	६/२१/२०८०	६४०८६४	६०००००
७०	२१	लक्ष्मपुर मन्दिर निर्माण	३	लक्ष्मपुर मन्दिर निर्माण उपभोक्ता समिति	राजेश्वर दुवे	१२/७/२०८०	६४६११५.१४	५७६०००	७०११५.१४	१२/२७/२०८०	६५६३५४.९६	६०००००
७१	२२	बोहरवा देखी लक्ष्मीपुर जाने कृषि सडक ग्रावेल थारु संग्राहालय अधुरा भवन गट तथा बाउण्ड्री निर्माण	३	बोहरवा देखी लक्ष्मीपुर जाने कृषि सडक ग्रावेल उपभोक्ता समिति	मुहम्मद सफिक मुसलमान	९/८/२०८०	८५४०८६.४४	७६८०००	८६०८६.४४	२/२०/२०८१	७६७७४८.२९	७१८०००
७२	२३	सितापुर रामसेवकको घरदेखी उत्तर पि सि सि निर्माण	३	सितापुर रामसेवकको घरदेखी उत्तर पि सि सि निर्माण उपभोक्ता समिति	खेम बहादुर थारु	१/२४/२०८१	९६५९३४.८८	८६४०००	१०१९३४.८८	३/१९/२०८१	९७०११७.२	९०००००
७३	२४	सितापुर रामसेवकको घरदेखी उत्तर पि सि सि निर्माण	३	सितापुर रामसेवकको घरदेखी उत्तर पि सि सि निर्माण उपभोक्ता समिति	श्रीराम अहिर	१/२/२०८१	१०१४५७८.४२	९१२०००	१०२४७८.४२	३/१७/२०८१	१०१६७५७.७३	९५००००
७४	२५	लक्ष्मपुर नाली पि सि सि निर्माण	३	लक्ष्मपुर नाली पि सि सि निर्माण उपभोक्ता समिति	अनिल प्रसाद दुवे	८/२५/२०८०	१९२०५६४.६४	१७२८०००	१९२५६४.६४	१०/२९/२०८०	१९२८२६०.९८	१८०००००
७५	२६	वार्ड नं.३ को तपहा खोला मा सिचाईको लागि तटबन्ध निर्माण सियारी गाउँपालिका वडा नं ३	३	वार्ड नं.३ का तपहा खोला मा सिचाईका लागि तटबन्ध निर्माण सियारी गाउँपालिका वडा नं ३ उपभोक्ता समिति	बिष्णु प्रसाद कुर्मी	८/२८/२०८०	३४१०८६५.९१	३०५००००	३६०८६५.९१	३/१३/२०८१	३३९१७१४.२३	३०८०८४८.३२
७६	१	सामुदायिक सिकाई केन्द्र कार्यक्रम सञ्चालन	४	सामुदायिक सिकाई केन्द्र कार्यक्रम सञ्चालन संस्थागत	सु श्री दुर्गा तिवारी	१/३/२०८१	४४९०५	४००००	४९०५	२/१६/२०८१	४५७२०	४००००
७७	२	सिसाैंनी डाडाटाऱेल समयमाई मन्दिर संरक्षण	४	सिसाैंनी डाडाटाऱेल समयमाई मन्दिर संरक्षण व्यक्तिगत	राजेन्द्र प्रसाद यादव	२/३/२०८१	४७९३८	४७९३८	०	२०८१/२/३२	४७९३८	४७९३८
७८	३	कमलनाथ मल्लाहकाे घरसम्म पि सि सि	४	कमलनाथ मल्लाहकाे घरसम्म पि सि सि व्यक्तिगत	दिवाकर त्रिपाठी	७/१३/२०८०	५०७३९	५००००	७३९	७/१३/२०८०	५०७३९	५००००
७९	४	नमूना स्वास्थ्य आमा समूह भवन मर्मत	४	४ नं. वडा कार्यलय	मोहनलाल यादव	१/४/२०८१	६४४८४	६४४८४	०	२/२०/२०८१	६४४८४	६४४८४
८०	५	मनकामना गाउँ माहिला समूहलाई सिपमूलक तालिम	४	मनकामना गाउँ माहिला समूहलाई सिपमूलक तालिम संस्थागत	सुश्री चेतना कुमारी जैसवाल (	८/१७/२०८०	८२५००	७५०००	७५००	१०/१०/२०८०	८२६३५	७५०००

सि.न.	वडा सि.न.	योजनाको नाम	वडा न.	उ.सको नाम	अध्यक्षको नाम	सम्झौता मिति	ल.ई रकम रु.	विनियोजन रु.	लागत सहभागिता	सम्पन्न मिति	कुल मुल्याङ्कन	भुक्तानी रु.
८१	६	नेपाल रेडक्रस सासाइटी सियारा-४ का भवनमा विद्युतिकरण रंगरोगन र ग्लिबिङ्ग	४	नेपाल रेडक्रस सोसाइटी दयानगर उपशाखा	दिवाकर त्रिपाठी	१/९/२०८१	९४४९५.९५	९४४९५.९५	०	२/४/२०८१	९५३३६.४२	९४४९५.९५
८२	७	प्राचिन दुर्गा मन्दिर रंगरोगन (आकस्मिक कोष)	४	४ नं. वडा कार्यालय	दिवाकर त्रिपाठी	७/१३/२०८०	९९९९५	९९९९५	०	१०/४/२०८०	९९८६७	९९८६७
८३	८	हवल्दार टोल सामुदायिक भवन प्लास्टर र रंगरोगन	४	हवल्दार टोल सामुदायिक भवन प्लास्टर र रंगरोगन उपभोक्ता समिति	नारन सिङ्ग राना	६/९/२०८०	११०६५६.३५	१०००००	१०६५६.३५	८/१३/२०८०	१२४०४२.०८	१०००००
८४	९	सडक मर्मत सम्भार सियारी-४	४	सडक मर्मत सम्भार सियारी-४ व्यक्तिगत	दिवाकर त्रिपाठी	६/६/२०८०	९७५२३	१०००००	०	६/३०/२०८०	९७४७६	९७४७६
८५	१०	नेपाल अपाङ्ग समाजलाई सिपमूलक तालिम	४	नेपाल अपाङ्ग समाजलाई सिपमूलक तालिम संस्थागत	टेक बहादुर घले	७/२१/२०८०	११००००	१०००००	१००००	१२/७/२०८०	११००५०	१०००००
८६	११	विभिन्न साँस्कृतिक कार्यक्रम	४	विभिन्न साँस्कृतिक कार्यक्रम व्यक्तिगत	दिवाकर त्रिपाठी	५/१७/२०८०	१०००००	१०००००	०	७/२२/२०८०	१०००००	१०००००
८७	१२	सिपमूलक तालिम संचालन	४	श्री शान्तिदाँप माहिला विकास तथा ऋण सहकारी संस्था लि.	विना कुमारी क्षेत्री सुवेदी	१०/१४/२०८०	११७३००	१०००००	१७३००	१२/१४/२०८०	११७६००	१०००००
८८	१३	लैङ्गिक विभेद एवं सोच परिवर्तन तालिम	४	नेपाल भारत मैत्री संघ	लाल बहादुर बस्नेत.	२/१३/२०८१	११०८०५	१०००००	१०८०५	३/२/२०८१	११८९५०	१०००००
८९	१४	अस्थायी प्रहरी पोस्ट मर्मत तथा रंगरोगन वडान ४	४	अस्थायी प्रहरी पोस्ट मर्मत तथा रंगरोगन वडान ४ उपभोक्ता समिति	जर्नादन यादव	६/३०/२०८०	१५५५८६	१४००००	१५५८६	६/३०/२०८०	१५४६२९	१४००००
९०	१५	परसौनी गाउँमा सडक पि.सि.सि.	४	परसौनी गाउँमा सडक पि.सि.सि. उपभोक्ता समिति	सिद्धनाथ यादव	२/२/२०८१	२०२१७५.४१	१८००००	२२१७५.४१	३/४/२०८१	२०२४०२.७७	१८००००
९१	१६	परसान चतु डफालीका घर तिर जान बाटा पि.सि.सि.	४	परसान चतु डफालीका घर तिर जान बाटा पि.सि.सि. उपभोक्ता समिति	नेवास अलि दफाली	२/३/२०८१	२००७९२.४६	१८००००	२०७९२.४६	३/४/२०८१	१९६८९७.४९	१७६०००
९२	१७	धमसर गाउँमा सडक स्तरोन्नती	४	धमसर गाउँमा सडक स्तरोन्नती उपभोक्ता समिति	नैतुल्लाह देवान	१/२५/२०८१	२०७८५१	१८५०००	२२८५१	३/११/२०८१	२०८३५३.४८	१८५०००
९३	१८	वडाभरी सडक मर्मत सम्भार	४	वडाभरी सडक मर्मत सम्भार उपभोक्ता समिति	रमेश बहादुर अर्याल	८/१३/२०८०	२२२८०१.७	२०००००	२२८०१.७	८/२०/२०८०	२२९४१०	२०००००
९४	१९	ओर्लहवा गाउँमा अधुरो गाउँघर क्लिनिक निर्माण	४	ओर्लहवा गाउँमा अधुरो गाउँघर क्लिनिक निर्माण उपभोक्ता समिति	प्रेम प्रसाद कोहार	९/१९/२०८०	२२३५१३.१४	२०००००	२३५१३.१४	१२/१५/२०८०	२०९६९२.५६	१८६१७९
९५	२०	कृष्णपुरमा नाली निर्माण	४	कृष्णपुरमा नाली निर्माण उपभोक्ता समिति	जमुना खत्री	१०/४/२०८०	२२३८४३.७९	२०००००	२३८४३.७९	१२/१४/२०८०	२२८५२९.२६	२०००००
९६	२१	ग र घ वगका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उद्यमशिलता तालिम	४	नेपाल अपाङ्ग समाज	धर्मेन्द्र लोघ	११/२२/२०८०	२०००००	२०००००	०	१२/२७/२०८०	२०००००	२०००००
९७	२२	कृष्णपुर संसारीमाइ थान मन्दिर मर्मत	४	कृष्णपुर संसारीमाइ थान मन्दिर मर्मत उपभोक्ता समिति	पुर्ण बहादुर क्षेत्री	११/२४/२०८०	२२३९७४.६५	२०००००	२३९७४.६५	१/४/२०८१	२२६७००.६७	२०००००
९८	२३	विष्णुपुर संसारी माई संरक्षण	४	विष्णुपुर संसारी माई संरक्षण उपभोक्ता समिति	अभिषेक गौतम	१/२१/२०८१	२२३१७४.३८	२०००००	२३१७४.३८	३/११/२०८१	२२५१०८.८२	२०००००
९९	२४	बालकदासका घर दाँख पुजन चमारका घरसम्म पि सि सि	४	बालकदासका घर दाँख पुजन चमारका घरसम्म पि सि सि उपभोक्ता समिति	गोबिन्द बनिया	१/३१/२०८१	२२४१८९	२०००००	२४१८९	३/९/२०८१	२२७१५८.६१	२०००००
१००	२५	छपिया आ वि ग्लास्टर रंगरोगन	४	श्री छपिया आधारभूत विद्यालय	तुलसी रानाभाट	१२/८/२०८०	२८४१२९.१७	२५५०००	२९१२९.१७	१२/१६/२०८०	२८५२७८	२५५०००
१०१	२६	हवल्दार टोलमा अधुरो नाली निर्माण	४	हवल्दार टोलमा अधुरो नाली निर्माण उपभोक्ता समिति	नारन सिङ्ग राना	८/२४/२०८०	३३२१६५.६	२८८०००	४४१६५.६	१०/३/२०८०	३२०५६८	३०००००

सि.न.	वडा सि.न.	योजनाको नाम	वडा न.	उ.सको नाम	अध्यक्षको नाम	सम्झौता मिति	ल.ई रकम रु.	विनियोजन रु.	लागत सहभागिता	सम्पन्न मिति	कुल मुल्याङ्कन	भुक्तानी रु.
१०२	२७	कैथाेलिया गाउँ जाने बाटो पि सि सि	४	कैथाेलिया गाउँ जाने बाटो पि सि सि उपभोक्ता समिति	पशुपती थापा	१/२०/२०८१	३२१९६८.८	२८८०००	३३९६८.८	३/१६/२०८१	३२६६१९.४२	३०००००
१०३	२८	धमसर गाउँमा सडक पि सि सि	४	धमसर गाउँमा सडक पि सि सि उपभोक्ता समिति	लोरिक अहिर	१/२४/२०८१	३७७९३५.०४	३३६०००	४१९३५.०४	३/४/२०८१	३५९७०९.९४	३३००००
१०४	२९	धमसर गाउँमा सडक पि सि सि.	४	धमसर गाउँमा सडक पि सि सि. उपभोक्ता समिति	हसन मोहम्मद डफाली	१/२६/२०८१	३७६५१५.१६	३३६०००	४०५१५.१६	३/१२/२०८१	३७७८९९.७२	३५००००
१०५	३०	वडा नं.४ विष्णु मन्दिर हुँदै विर बहादुर थापाको घरसम्म रिटेलिङ्ग वाल र हिउम पाइप	४	विष्णुपुर टोलमा रिटायरिङ्ग वाल निर्माण	बुद्धिराम बन्जाडे	१२/१४/२०८०	३९४५२२.७६	३५००००	४४५२२.७६	१२/२७/२०८०	३८१०९६.१५	३३६५८९.८४
१०६	३१	विनिता नेपालको घरदेखी मित्रलालको घरसम्म पि.सि.सि.ढलान	४	विनिता नेपालको घरदेखी मित्रलालको घरसम्म पि.सि.सि.ढलान उपभोक्ता समिति	ओम कुमार पोखरेल	७/१२/२०८०	४४४५३१	३८४०००	४४५३१	९/२२/२०८०	४३५६११.३९	४०००००
१०७	३२	पोखरेल टोल कृषि सडक ग्रामेल	४	पोखरेल टोल कृषि सडक ग्रामेल उपभोक्ता समिति	शालिकराम देवकोटा	१/२७/२०८१	४५४४०६.४	४०००००	५४४०६.४	३/१४/२०८१	४३३९२४	३७९०००
१०८	३३	छपिया खरिहान जानेबाटाे बजार समेत पि सि सि	४	छपिया खरिहान जानेबाटाे बजार समेत पि सि सि उपभोक्ता समिति	सरोज कुमार राजभर	७/१३/२०८०	५३४७६६	४८००००	५४७६६	९/१/२०८०	५३७७७५.१२	५०००००
१०९	३४	छपिया आधारभुत विद्यालय सरस्वति मन्दिर निर्माण	४	छपिया आधारभुत विद्यालय सरस्वति मन्दिर निर्माण संस्थागत	गौरी शंकर वनिया	७/१४/२०८०	५३१५६०	४८००००	५१५६०	११/१३/२०८०	५६३४५५.५३	५०००००
११०	३५	गाउँपालिका भित्रका विभिन्न कृषि सडक ग्रामेल	४	गाउँपालिका भित्रका विभिन्न कृषि सडक ग्रामेल उपभोक्ता समिति	विष्णु प्रसाद पन्थी	१/२४/२०८१	५६८००८	५०००००	६८००८	३/९/२०८१	४९५३२९.३३	४४५०००
१११	३६	पब्लिक मा.वि. सियारी-४ बालमैत्री विद्यालय निर्माण	४	श्री पब्लिक माध्यामिक विद्यालय	श्री प्रसाद श्रेष्ठ	२/२४/२०८१	५०७३२०	५०७३२०	७३२०	३/१७/२०८१	५०७३२०	५०००००
११२	३७	ओर्लेहवा गाउँभित्र अघुरो बाटो पि सि सि	४	ओर्लेहवा गाउँभित्र अघुरो बाटो पि सि सि उपभोक्ता समिति	राम आश्रे पासी	६/१८/२०८०	७४६०२४	६७२०००	७४०२४	८/५/२०८०	७४८७३३	७०००००
११३	३८	शिवपुर टोलमा नाली निर्माण	४	शिवपुर टोलमा नाली निर्माण उपभोक्ता समिति	तिलक मल्ल	७/१३/२०८०	७७८९९६	६७२०००	७८९९६	१०/७/२०८०	७५३८०६.५८	७०००००
११४	३९	नमुना विद्यालय सुधार गुरुयोजना अनुरूप मन्टेश्वरी ल्याव निर्माण	४	मन्टेश्वरी ल्याव निर्माण संस्थागत अनुदान	डिलराम खनाल	८/१७/२०८०	९८१३३४	९८१३३४	०	३/२०/२०८१	०	९८१३३४
११५	४०	भेटघाट चारपाते छव अघुरो कवडे हल निर्माण वडा नं ४	४	भेटघाट चारपाते छव अघुरो कवडे हल निर्माण वडा नं ४ संस्थागत	रत्नाकर त्रिपाठी	७/१३/२०८०	१६०१६२१.८२	१४४००००	१६१६२१.८२	२/१८/२०८१	१६०५७९२.२२	१५०००००
११६	४१	कृषि उपज हाट बजार टहरा निर्माण व्यवस्थापन वडा नं.४	४	कृषि उपज हाट बजार टहरा निर्माण व्यवस्थापन वडा नं.४ उपभोक्ता समिति	नन्द लाल कुर्मि	१/२४/२०८१	१६३४५३३	१४४००००	१९५५३३	३/१४/२०८१	१६३६१४६.४१	१५०००००
११७	४२	लिलाधर धिमिरे जनता कलेज सियारी-अघुरो भवन निर्माण	४	लिलाधर धिमिरे जनता कलेज	गोपाल पाण्डे	१/२५/२०८१	२१४५०८४.७	१९२००००	२२५०८४.७	३/१४/२०८१	२१५२३८१.२	२००००००
११८	४३	नमुना विद्यालय सुधार गुरुयोजना अन्तर्गत विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान	४	पब्लिक माध्यमिक विद्यालय	डिलराम खनाल	११/१६/२०८०	४५०००७७	४५०००००	७७	३/२०/२०८१	४५०१०८७	४५०००००
११९	४४	नमूना विद्यालय सुधार गुरुयोजना अनुरूप भौतिक निर्माण	४	नमूना विद्यालय सुधार गुरुयोजना अनुरूप भौतिक निर्माण संस्थागत अनुदान	डिलराम खनाल	७/१३/२०८०	९०१८६६६	९०१८६६६	०	८/५/२०८०	०	४५०००००

सि.न.	वडा सि.न.	योजनाको नाम	वडा न.	उ.सको नाम	अध्यक्षको नाम	सम्झौता मिति	ल.ई रकम रु.	विनियोजन रु.	लागत सहभागिता	सम्पन्न मिति	कुल मुल्याङ्कन	भुक्तानी रु.
१२०	१	दयानगर C.L.C लागु पदार्थ दुव्यसनीका लागि स्वा. शिक्षा कार्यक्रम	५	दयानगर C.L.C लागु पदार्थ दुव्यसनीका लागि स्वा. शिक्षा कार्यक्रम संस्थागत	सु श्री दुर्गा तिवारी	१/१३/२०८०	६५४००	६००००	५४००	१२/१३/२०८०	६५९५०	६००००
१२१	२	बैदौली सिंचाई बाँध मर्मत	५	५ नं. वडा कार्यालय	बसन्त घर्ती	२/१४/२०८१	६७३२२	६७३२२	०	३/१६/२०८१	६६३२२	६४७५९
१२२	३	सियारी खोलाको कल्भर्टमा रेलिङ्ग निर्माण	५	सियारी खोलाको कल्भर्टमा रेलिङ्ग निर्माण व्यक्तिगत	बसन्त बहादुर घर्ती	८/६/२०८०	६८१२०	६८१२०	०	८/२४/२०८०	६८३४६	६८१२०
१२३	४	५ नं. वडा कार्यालयको हाताभित्र रहेको ट्रसमा जिप्सिन लगाउने	५	५ नं. वडा कार्यालय	बसन्त बहादुर घर्ती	१/१४/२०८१	९९४४४	९९२४४	२००	२/२/२०८१	९९५०१	९९२४४
१२४	५	मिस्कट लगाउने र बाटाघाटा मर्मत गर्ने	५	मिस्कट लगाउने र बाटाघाटा मर्मत गर्ने व्यक्तिगत	बसन्त बहादुर घर्ती	२०८१/२/३१	९९९८७	९९९८७	०	३/१६/२०८१	९४२९०	९४२९०
१२५	६	महिला तिज गित कार्यक्रम - १० ओट्टे आमा समुह	५	महिला तिज गित कार्यक्रम - १० ओट्टे आमा समुह व्यक्तिगत	चिरन्जिवि अधिकारी	५/१८/२०८०	१०००००	१०००००	०	७/१४/२०८०	१०००००	१०००००
१२६	७	वडा भित्रका कच्ची ग्राभेल सडक मर्मत सियारी-५	५	वडा भित्रका कच्ची ग्राभेल सडक मर्मत सियारी-५ व्यक्तिगत	बसन्त बहादुर घर्ती	६/१३/२०८०	९९९३९	१०००००	०	७/१६/२०८०	९९६९९	९९६९९
१२७	८	वेल नं ५१ कृषि सडक मणीमार्ग जोड्ने विस्तार	५	वेल नं ५१ कृषि सडक मणीमार्ग जोड्ने विस्तार उपभोक्ता समिति	गोपाल खरेल	८/१४/२०८०	१११३९९.०७	१०००००	११३९९.०७	११/२/२०८०	१११६५६.५९	१०००००
१२८	९	गौचरण उत्तर सडक विस्तार	५	गौचरण उत्तर सडक विस्तार उपभोक्ता समिति	कृष्ण प्रसाद पन्थ	८/१५/२०८०	११२२५२.१४	१०००००	१२२५२.१४	१०/१५/२०८०	११३९२८.०८	१०००००
१२९	१०	सिद्धपुर बालिका शर्मोको घरबाट पूर्व जाने कुलो निर्माण	५	सिद्धपुर बालिका शर्मोको घरबाट पूर्व जाने कुलो निर्माण उपभोक्ता समिति	जय बहादुर पौड्याल	१/३/२०८१	१११९१९.१४	१०००००	११९१९.१४	२/२०/२०८१	११३५६४.४२	१०००००
१३०	११	पञ्जीकरण,टोल विकास संस्था,उपभोक्ता समिति र किशोर किशोरी सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम	५	पञ्जीकरण,टोल विकास संस्था,उपभोक्ता समिता र किशोर किशोरी सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम व्यक्तिगत	चिरञ्जिवी अधिकारी	९/२/२०८०	२०००००	२०००००	०	१२/२६/२०८०	२०००३०	२०००००
१३१	१२	दुर्गापुर नाली निर्माण	५	दुर्गापुर नाली निर्माण उपभोक्ता समिति	दिपक पोखरेल	१०/१७/२०८०	२२४६०६.८४	२०००००	२४६०६.८४	२/२७/२०८१	२२४६३७.६३	२०००००
१३२	१३	भुम्का सामुदायिक भवन तारवार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन	५	भुम्का सामुदायिक भवन तारवार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन उपभोक्ता समिति	राम देव यादव	११/६/२०८०	२२२९८०	२०००००	२२९८०	२/९/२०८१	२१४२६२.०३	१९२१७१.६१
१३३	१४	वेल नं ५१ दक्षिण पश्चिम मो. बा.	५	वेल नं ५१ दक्षिण पश्चिम मो. बा. उपभोक्ता समिति	ललित पौनी	८/२९/२०८०	२५६५७६.३२	२३००००	२६५७६.३२	१०/१५/२०८०	२५३७३०.४५	२२७४४३.९७
१३४	१५	गौचरण नाली निर्माण	५	गौचरण नाली निर्माण उपभोक्ता समिति	विपिन भण्डारी	८/१२/२०८०	३२१७३६.३७	२८८०००	३३७३६.३७	१२/१५/२०८०	३३४७८६.५१	३०००००
१३५	१६	अम्बिका मन्दिर निर्माण तथा मर्मत	५	अम्बिका मन्दिर निर्माण तथा मर्मत उपभोक्ता समिति	लेखनाथ भुसाल जैसी	९/६/२०८०	३२१८५५.४४	२८८०००	३३८५५.४४	२/१६/२०८१	३२१९२३.५	३०००००
१३६	१७	वडा नं. ५ को रेग्मीको घर अगाडिको अशुरो सडक पि.सि.सि. निर्माण (आकस्मिक कोष)	५	वडा नं. ५ को रेग्मीको घर अगाडिको अशुरो सडक पि.सि.सि. निर्माण उपभोक्ता समिति	शंकर न्यौपाने	१/१२/२०८१	३२०३३६.९४	२८८०००	३२३३६.९४	२/२/२०८१	३५२४१३.५२	३०००००
१३७	१८	वरपिपल आमा समूह भवन निर्माण दुर्गापुर	५	वरपिपल आमा समूह भवन निर्माण दुर्गापुर उपभोक्ता समिति	गीता पौड्याल	९/२३/२०८०	३२३३५६.८२	२९००००	३३३५६.८२	१२/२८/२०८०	३२४४५५.४६	२९००००

सि.न.	वडा सि.न.	योजनाको नाम	वडा न.	उ.सको नाम	अध्यक्षको नाम	सम्झौता मिति	ल.ई रकम रु.	विनियोजन रु.	लागत सहभागिता	सम्पन्न मिति	कुल मुल्याङ्कन	भुक्तानी रु.
१३८	१९	कालिका मन्दिर निर्माण तथा मर्मत	५	कालिका मन्दिर निर्माण तथा मर्मत उपभोक्ता समिति	गोपाल प्रसाद पोखरेल	४/२५/२०८०	३२७३६१	२९४०००	३३३६१	१०/३/२०८०	३२६९२४	३०००००
१३९	२०	भै.लु.भु.ज.बोरको बेल नं.४८ को दक्षिण पूर्व कालिका मन्दिर जाने नहर मर्मत	५	रामगंज भै.लु.भु.ज.बोरको बेल नं.४८ को दक्षिण पूर्व कालिका मन्दिर जाने नहर मर्मत उपभोक्ता समिति	मेघनाथ पौड्याल	१/१०/२०८१	३३४९६२.२४	३०००००	३४९६२.२४	३/६/२०८१	३३७२२६.७५	३०००००
१४०	२१	बेल नं ५१ र ४८ को सिचाई कुलो मर्मत	५	बेल नं ५१ र ४८ को सिचाई कुलो मर्मत उपभोक्ता समिति	लाल बहादुर बस्नेत	९/५/२०८०	४२७५६५.७८	३८४०००	४३५६५.७८	१/९/२०८१	४२७३५६.७८	३९९७९४.४७
१४१	२२	५ नं वडा भुम्का देखी गोठवा जाने कृषि सडक ग्रावेल	५	५ नं वडा भुम्का देखी गोठवा जाने कृषि सडक ग्रावेल उपभोक्ता समिति	जलन्धर यादव	९/१८/२०८०	४२८३१६.४	३८४०००	४४३१६.४	२/२२/२०८१	३७८१२६.७१	३५४९९०.६
१४२	२३	मिलनटोल पि.सि.सि	५	मिलनटोल पि.सि.सि उपभोक्ता समिति	सिता राजत	८/१०/२०८०	४३८३२८.६७	३९३६००	४४७२८.६७	१०/१५/२०८०	४३८३८५.३६	४१००००
१४३	२४	इलाका प्रहरी कार्यालय वनघुसरी छपियालाई दुगो मन्दिर निर्माण	५	ईलाका प्रहरी कार्यालय छपिया	देवीराम पराजुली	२/२/२०८१	५०९२३५.२३	४७४०००	३५२३५.२३	३/४/२०८१	५१८०७४	४७४०००
१४४	२५	बनघुसरी गाउँमा सडक पि.सि.सि र बनघुसरी पश्चिम पि.सि.सि दक्षिण गाउँ	५	बनघुसरी गाउँमा सडक पि.सि.सि र बनघुसरी पश्चिम पि.सि.सि दक्षिण गाउँ उपभोक्ता समिति	जयराम कोहार	८/११/२०८०	९६६६५०.७७	८६४०००	१०२६५०.७७	१०/९/२०८०	९७०३८९.८८	९०००००
१४५	२६	राम जानकी मन्दिर अधुरो कभर्ड हल निर्माण	५	राम जानकी मन्दिर अधुरो कभर्ड हल निर्माण उपभोक्ता समिति	सुरज रेग्मी	९/२/२०८०	१०७२२४७.९८	९६००००	११२२४७.९८	११/१६/२०८०	१०७२८१७.५९	१००००००
१४६	२७	दिपक भुसालको घरदेखी दक्षिण छपिया कुलोसम्म बाटो ग्रावेल वडा नं ५	५	दिपक भुसालको घरदेखी दक्षिण छपिया कुलोसम्म बाटो ग्रावेल वडा नं ५ उपभोक्ता समिति	मन बहादुर पौड्याल	९/४/२०८०	१६१६१६५.६७	१४४००००	१७६१६५.६७	२०८१/२/२९	१६१७६४४.०२	१५०००००
१४७	२८	कृषि उपज संकलन केन्द्र/ हाटबजार बनघुसरी	५	कृषि उपज संकलन केन्द्र/ हाटबजार बनघुसरी उपभोक्ता समिति	अग्निधर रेग्मी	१०/१५/२०८०	१६१२४९१.८९	१४४००००	१७२४९१.८९	२/२०/२०८१	१६१३८१९.३१	१५०००००
१४८	१	सगरमाथा सामुदायिक सिकाई केन्द्र तालिम	६	सगरमाथा सामुदायिक सिकाई केन्द्र	सगरमाथा सामुदायिक सिकाई	१२/८/२०८०	५५४६५	५००००	५४६५	२/३/२०८१	५६४५५	५००००
१४९	२	मदनगञ्ज शिव मन्दिर निर्माण कार्य	६	मदनगञ्ज शिव मन्दिर निर्माण कार्य व्यक्तिगत	सीता मरासिनी	२/४/२०८१	५२३४१.४६	५००००	२३४१.४६	२/२८/२०८१	५१५४८	४९२०७.२७
१५०	३	जबैया घोलो तथा फाटक निर्माण	६	जबैया घोलो तथा फाटक निर्माण व्यक्तिगत	सरस्वती थापा मगर	२/२/२०८१	५००००	५००००	०	३/१६/२०८१	४८८४२	४८८४२
१५१	४	मिलनचोक ढल निकास तथा सिचाई नहर	६	मिलनचोक ढल निकास तथा सिचाई नहर व्यक्तिगत	प्रतिमा नेपाल	१/२५/२०८१	६००७३.३१	६००००	७३.३	२/२८/२०८१	६००७३.३१	६००००
१५२	५	मिलनचोक गिदैया सडक मर्मत	६	मिलनचोक गिदैया सडक मर्मत व्यक्तिगत	राजेन्द्र प्रसाद यादव	४/२६/२०८०	१०००००	१०००००	०	६/१८/२०८०	९७३१२.४४	९७३१२.४४
१५३	६	भै.लु.भु.ज. नहर मर्मत	६	भै.लु.भु.ज. नहर मर्मत उपभोक्ता समिति	मित्र बहादुर क्षेत्री	८/१०/२०८०	१११४९२.६९	१०००००	११४९२.६९	१०/१७/२०८०	११३६४०.२५	१०००००
१५४	७	तमु ह्योसार कार्यक्रम	६	तमु ह्योसार कार्यक्रम व्यक्तिगत	विष्णुमाया गुरुङ्ग	९/२/२०८०	१५५०००	१०००००	५५०००	१०/१५/२०८०	१४६०५०	१०००००
१५५	८	सर्जुगंज मन्दिर निर्माण	६	सर्जुगंज मन्दिर निर्माण उपभोक्ता समिति	वद्री प्रसाद उपाध्याय	१/१३/२०८१	११२६१२.४६	१०००००	१२६१२.४६	३/१२/२०८१	१२००२९.७	१०००००

सि.न.	वडा सि.न.	योजनाको नाम	वडा न.	उ.सको नाम	अध्यक्षको नाम	सम्झौता मिति	ल.ई रकम रु.	विनियोजन रु.	लागत सहभागिता	सम्पन्न मिति	कुल मुल्याङ्कन	भुक्तानी रु.
१५६	९	तीज गित प्रतियोगिता	६	तीज गित प्रतियोगिता संस्थागत	हुमाकान्ती भुर्तेल	५/२१/२०८०	१६८५००	१५००००	१८५००	७/२०/२०८०	३१८५००	१५००००
१५७	१०	शिवको घर पश्चिम कल्भटे ढलान बाटो बिस्तार ग्रावेल	६	शिवको घर पश्चिम कल्भटे ढलान बाटो बिस्तार ग्रावेल उपभोक्ता समिति	नर बहादुर कुँवर	८/१५/२०८०	१६६६७५.९५	१५००००	१६६७५.९५	१०/२८/२०८०	१६६९३९	१४९३६०
१५८	११	शिवनगर भै.लु.भु.ज नहर मर्मत	६	शिवनगर भै.लु.भु.ज नहर मर्मत उपभोक्ता समिति	विमल गुरुङ	१०/१७/२०८०	१६७२५६.२८	१५००००	१७२५६.२८	१२/२७/२०८०	१७०२६०.५४	१५००००
१५९	१२	लक्ष्मणगंज बर्मेली टोलमा नहरको शाखा कुलो मर्मत (आकस्मिक कोष)	६	लक्ष्मणगंज बर्मेली टोलमा नहरको शाखा कुलो मर्मत उपभोक्ता समिति	मित्र बहादुर क्षेत्री,	१०/२२/२०८०	१६७६३०.८४	१५००००	१७६३०.८४	१/१०/२०८१	१७५३६४.१	१५००००
१६०	१३	रामगञ्ज दुर्गा मन्दिर पुर्व नहर बाटो बिस्तार ग्रावेल	६	रामगञ्ज दुर्गा मन्दिर पुर्व नहर बाटो बिस्तार ग्रावेल उपभोक्ता समिति	मनोहर तेली गुप्ता	१/१६/२०८१	१६७७९२.२३	१५००००	१७७९२.२३	३/१८/२०८१	१६५८२७.७८	१४८०३५.५५
१६१	१४	दलित समुदाय फिनेल र हर्पिक बनाउने तालिम	६	६ नं. वडा कार्यालय	चिरञ्जिवी अधिकारी	१/१४/२०८१	१५००००	१५००००	०	२/६/२०८१	१५००००	१५००००
१६२	१५	शाखा कुलो निमाणे र विक्रमको घर निर सडक ग्रावेल	६	शाखा कुलो निमाणे र विक्रमको घर निर सडक ग्रावेल उपभोक्ता समिति	केशव बहादुर रायमाझी	८/११/२०८०	२२२२५६.४१	२०००००	२२२५६.४१	१०/२९/२०८०	२१८३२०.३३	१९८०३१.९६
१६३	१६	रामगञ्ज समयमाई थान नहर बाटो ग्रावेल	६	रामगञ्ज समयमाई थान नहर बाटो ग्रावेल उपभोक्ता समिति	रुपा कार्की	९/२/२०८०	२२२३३९.४७	२०००००	२२३३९.४७	१/१३/२०८१	२२३७५४.१६	२०००००
१६४	१७	शान्तिनगर सार्वजनिक जग्गा संरक्षण	६	शान्तिनगर सार्वजनिक जग्गा संरक्षण उपभोक्ता समिति	तिलक थारु	९/३/२०८०	२२२१७८.९३	२०००००	२२१७८.९३	१०/१६/२०८०	२२३२६०.८	२०००००
१६५	१८	डाडौं देखि भै.लु.भु.ज नहर सडक ग्रावेल	६	डाडौं देखि भै.लु.भु.ज नहर सडक ग्रावेल उपभोक्ता समिति	इम बहादुर गुरुङ	१२/२५/२०८०	२२४०८५.९३	२०००००	२४०८५.९३	३/११/२०८१	२२६५६९	२०००००
१६६	१९	वासुको खेत सियारी खोला सडक ग्रावेल	६	वासुको खेत सियारी खोला सडक ग्रावेल उपभोक्ता समिति	मिन बहादुर पौडेल	१/४/२०८१	२२३३९०.६	२०००००	२३३९०.६	३/७/२०८१	२२२०२२	१९८६३२.२२
१६७	२०	छह्रको घर पूर्व शाखा कुलो मर्मत	६	छह्रको घर पूर्व शाखा कुलो मर्मत उपभोक्ता समिति	धन प्रसाद पौडेल	८/१०/२०८०	२७६९०१.४५	२५००००	२६९०१.४५	१०/८/२०८०	२७८०९२	२५००००
१६८	२१	महादेवको घर पूर्व कुलो मर्मत	६	महादेवको घर पूर्व कुलो मर्मत उपभोक्ता समिति	भीम बहादुर थापा	८/१०/२०८०	२७८२७३.७८	२५००००	२८२७३.७८	११/३/२०८०	२७९५१२.०५	२५००००
१६९	२२	सडक मर्मत वडा न ६	६	सडक मर्मत वडा न ६ उपभोक्ता समिति	एक देब सापकोटा	९/७/२०८०	२७९५७४.८३	२५००००	२९५७४.८३	१०/२८/२०८०	२७७४४०	२४८०७०
१७०	२३	वर्दहवा ढाँड कुलो उत्तर र पश्चिम पक्कि निर्माण	६	वर्दहवा ढाँड कुलो उत्तर र पश्चिम पक्कि निर्माण उपभोक्ता समिति	भोज राज खनाल	१०/१८/२०८०	२७७९७०.२५	२५००००	२७९७०.२५	१/१३/२०८१	२८४५०१.९२	२५००००
१७१	२४	मदनगञ्ज थ्युवेलको शाखा नहर बाटो निर्माण एवम ग्रावेल विर्ता तर्फ	६	मदनगञ्ज थ्युवेलको शाखा नहर बाटो निर्माण एवम ग्रावेल विर्ता तर्फ उपभोक्ता समिति	तिला खत्री	१२/४/२०८०	३१८२३८.८६	२८८०००	३०२३८.८६	३/६/२०८१	३१९०९१.२५	३०००००
१७२	२५	लक्ष्मणगंज कुलोमा तटबन्ध निर्माण	६	लक्ष्मणगंज कुलोमा तटबन्ध निर्माण उपभोक्ता समिति	जेडुलाल भुसाल	१/१०/२०८१	३२१८५०.४१	२८८०००	३३८५०.४१	३/११/२०८१	३२२६११.६१	३०००००
१७३	२६	गिदहिया दक्षिण नहर बाटो ग्रावेल	६	गिदहिया दक्षिण नहर बाटो ग्रावेल उपभोक्ता समिति	त्रिवेणी चौधरी	१/२०/२०८१	३२०९२३.८३	२८८०००	३२९२३.८३	३/४/२०८१	३१७२०४.९७	२९६२८१
१७४	२७	वडाका विभिन्न ठाउँमा मिस्कट लगाउने	६	वडाका विभिन्न भागमा मिस्कट लगाउने उपभोक्ता समिति	दुर्गा बहादुर कुवर	२/२/२०८१	४०५९८२.६३	३६४८००	४११८२.६३	३/१६/२०८१	४०६७८४.७४	३८००००

सि.न.	वडा सि.न.	योजनाको नाम	वडा न.	उ.सको नाम	अध्यक्षको नाम	सम्झौता मिति	ल.ई रकम रु.	विनियोजन रु.	लागत सहभागिता	सम्पन्न मिति	कुल मुल्याङ्कन	भुक्तानी रु.
१७५	२८	अधुरो प्रतिशालय निर्माण	६	अधुरो प्रतिशालय निर्माण उपभोक्ता समिति	ज्ञान बहादुर गुरुङ्ग	१०/२९/२०८०	४२९०१९.६८	३८४०००	४५०१९.६८	१/४/२०८१	४२७२१०.७५	३९८१९०
१७६	२९	सर्जुगञ्ज पश्चिम कल्भर्ट तथा बाटो बिस्तार	६	सर्जुगञ्ज पश्चिम कल्भर्ट तथा बाटो बिस्तार उपभोक्ता समिति	इश्वर चन्द्र यादव	१२/२७/२०८०	४२७२२०.४१	३८४०००	४३२२०.४१	३/११/२०८१	४३३११४.०४	४०००००
१७७	३०	मदनगञ्ज शिव मन्दिर निर्माण	६	मदनगञ्ज शिव मन्दिर निर्माण उपभोक्ता समिति	सुरेन्द्र प्रसाद चौधरी थारु	१०/५/२०८०	५३७५२२.२७	४८००००	५७५२२.२७	१२/२६/२०८०	५४३९३१.३४	५०००००
१७८	३१	शान्तिनगर तिनाउ कुलोको नहर निर्माण	६	शान्तिनगर तिनाउ कुलोको नहर निर्माण उपभोक्ता समिति	संजय क्षेत्री	११/१६/२०८०	५३५२६६.६१	४८००००	५५२६६.६१	३/११/२०८१	४९६२३४.६२	४६१०५१
१७९	३२	देवीको घरदेखी किरानेटोल सडकमा पि सि सि सि	६	देवीको घरदेखी किरानेटोल सडकमा पि सि सि सि उपभोक्ता समिति	गोविन्द प्रसाद निरौला	१/१०/२०८१	५३४१४५.९	४८००००	५४१४५.९	३/७/२०८१	५४०६८३.५५	५०००००
१८०	३३	मिलनचोक देखि बास्ना फर्म जाने भित्रि सडक ग्रावेल	६	मिलनचोक देखि बास्ना फर्म जाने भित्रि सडक ग्रावेल उपभोक्ता समिति	रेशम लाल उपाध्याय	१/१०/२०८१	५३६३१७.०४	४८००००	५६३१७.०४	३/१४/२०८१	५३७३९८.२२	५०००००
१८१	३४	मोहनगञ्ज पुल एभरेष्ट होटल सडक पि.सि.सि.ढलान	६	मोहनगञ्ज पुल एभरेष्ट होटल सडक पि.सि.सि.ढलान उपभोक्ता समिति	रोबिन्द्र थारु	१२/२७/२०८०	७५०६६८.४८	६७२०००	७८६६८.४८	२/१८/२०८१	७५३३५९.३	७०००००
१८२	३५	लक्ष्मणगंज टोलमा पि.सि.सि	६	लक्ष्मणगंज टोलमा पि.सि.सि उपभोक्ता समिति	नरेश्वर गौतम	९/१/२०८०	८५३५७८.२६	७६८०००	८५५७८.२६	१२/२८/२०८०	८६०३८०.०२	८०००००
१८३	३६	किराने टोल सडक कालोपत्रे / पि.सि.सि	६	किराने टोल सडक कालोपत्रे / पि.सि.सि उपभोक्ता समिति	रेम कला गिरी	१०/१८/२०८०	१०७८५४५.५६	९६००००	११८५४५.५६	१२/२८/२०८०	१०९८४९६	१००००००
१८४	१	वडा नं ७ का सामुदायिक विद्यालयहरुमा शिक्षा सम्बन्धी भित्ते नारा लेखन कार्यक्रम	७	वडा नं ७ का सामुदायिक विद्यालयहरुमा शिक्षा सम्बन्धी भित्ते नारा लेखन कार्यक्रम संस्थागत	यम कुमारी सुनार	८/२९/२०८०	५५०००	५००००	५०००	११/१६/२०८०	५५०००	५००००
१८५	२	पुर्वटोल बोरिङ्ग डेउमा सरहटिया कुलो मर्मत	७	७ नं वडा कार्यालय	हेमन्त चौधरी	१/१०/२०८१	५०६७१	५००००	६७१	१/१७/२०८१	५२६१७	५००००
१८६	३	गोठवा सडक मर्मत ढलान	७	गोठवा सडक मर्मत तथा ढलान उपभोक्ता समिति	डाँसी नारायण रेग्मी	२/२४/२०८१	७३९४३.०३	७००००	३९४३.०३	३/२३/२०८१	८८८३४.८७	७००००
१८७	४	पतरी जंगल कनरी सडक मर्मत (मर्मत सम्भार कोष)	७	पतरी जंगल कनरी सडक मर्मत (मर्मत सम्भार कोष) संस्थागत	हेमन्त चौधरी	९/३/२०८०	९८९८९	९८९८९	०	९/२२/२०८०	९८११८.६६	९८११८.६६
१८८	५	पश्चिमटोल र गोठवा ईनारमा ढक्कन निर्माण	७	७ नं. वडा कार्यालय	रिचा गुरुङ्ग	१/१७/२०८१	९९०००	९९०००	०	३/२०/२०८१	९०२४०.४८	९०२४०.४८
१८९	६	पश्चिमटोल पिपलको रुखदेखी पुवे जाने बाटोमा पि सि सि ढलान	७	पश्चिमटोल पिपलको रुखदेखी पुवे जाने बाटोमा पि सि सि ढलान व्यक्तिगत	हेमन्त चौधरी	८/२६/२०८०	९९११४	९९११४	०	९/२३/२०८०	१००८४७	९९११४
१९०	७	अमुवा जनता मा.वि. अगाडी हाइवेकाे पुलमा रेलिङ्ग निर्माण	७	अमुवा जनता मा.वि. अगाडी हाइवेकाे पुलमा रेलिङ्ग निर्माण व्यक्तिगत	प्रमोद कुमार गुप्ता	८/७/२०८०	९९५६६	९९५६६	०	९/२४/२०८०	९९९४२	९९५६६
१९१	८	कनरी द राईजिङ्ग क्लब	७	७ नं. वडा कार्यालय	प्रमोद कुमार गुप्ता	१२/७/२०८०	९९६२१.७१	९९६२१.१७	०	१/१८/२०८१	९९८२७	९९६२१
१९२	९	गोठवा त्रिवेणी स्कुल अगाडी वाल वाउण्ड्री	७	७ नं. वडा कार्यालय	हेमन्त चौधरी	१/२०/२०८१	९९८००	९९८००	०	२/१३/२०८१	१०६५२४	९९८००
१९३	१०	वडा नं ७ का नाली सरसफाई	७	७ नं. वडा कार्यालय	प्रमोद कुमार गुप्ता	१/२६/२०८१	९९८००	९९८००	०	२/२१/२०८१	९९१३८	९९०९४

सि.न.	वडा सि.न.	योजनाको नाम	वडा न.	उ.सको नाम	अध्यक्षको नाम	सम्झौता मिति	ल.ई रकम रु.	विनियोजन रु.	लागत सहभागिता	सम्पन्न मिति	कुल मुल्याङ्कन	भुक्तानी रु.
१९४	११	वाल सेन्ट्रि निर्माण	७	सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सुरक्षा वेश क्याम्प	पुरन पौडेल	१/२४/२०८१	९९९००	९९९००	०	२/१/२०८१	१०४५२७.५९	९९९००
१९५	१२	अमुवा खल मैदान मर्मत	७	७ नं. वडा कार्यालय	हेमन्त चौधरी	१२/९/२०८०	९९९२०	९९९२०	०	२/१३/२०८१	९९९२०	९९९२०
१९६	१३	विभिन्न सडकहरु मर्मत	७	विभिन्न सडकहरु मर्मत व्यक्तिगत	हेमन्त चौधरी	६/२/२०८०	१०००००	१०००००	०	७/१३/२०८०	९८००२	९८००२
१९७	१४	शुद्धोधन-३ देखि सियारी-७ हिरागञ्ज सडक बिस्तार (आकस्मिक कोष)	७	शुद्धोधन-३ देखि सियारी-७ हिरागञ्ज सडक बिस्तार उपभोक्ता समिति	दीर्घ नारायण भट्टराई	१०/११/२०८०	१२८३३३.३५	११५०००	१३३३३.३५	१०/२५/२०८०	१२८३३३.३५	११५०००
१९८	१५	सियारी खोलाको पुलमा रेलिङ्ग निर्माण (आकस्मिक कोष)	७	सियारी खोलाको पुलमा रेलिङ्ग निर्माण (आकस्मिक कोष) उपभोक्ता समिति	चन्द्रकान्त ढकाल	१०/५/२०८०	१६१७८७.५२	१४५०००	१६७८७.५२	१०/२५/२०८०	१६१७८७.५२	१४५०००
१९९	१६	हिरागञ्ज राजेन्द्र ज्ञवालीको घर पछाडी दिपेन्द्र चौधरीको घर सम्म पि.सि.सि	७	हिरागञ्ज राजेन्द्र ज्ञवालीको घर पछाडी दिपेन्द्र चौधरीको घर सम्म पि.सि.सि उपभोक्ता समिति	राजेन्द्र ज्ञवाली	१२/६/२०८०	१६६७४२.८३	१५००००	१६७४२.८३	१२/३०/२०८०	१७०५७२.५६	१५००००
२००	१७	पश्चिम फाटमा कुलो निर्माण	७	पश्चिम फाटमा कुलो निर्माण उपभोक्ता समिति	दुर्गा बहादुर गुरुङ्ग	१२/७/२०८०	१६७१९९.०९	१५००००	१७१९९.०९	१२/३०/२०८०	१६६२३६.६८	१४९१३६.७६
२०१	१८	हिरागञ्ज कुलो निर्माण.	७	हिरागञ्ज कुलो निर्माण. उपभोक्ता समिति	हीमलाल आचार्य	१२/१५/२०८०	१६८०४०.९९	१५००००	१८०४०.९९	२/१/२०८१	१६९९०८.११	१५००००
२०२	१९	भर्यापुर कब्रिस्तान जाने बाटो पि सि सि ढलान	७	भर्यापुर कब्रिस्तान जाने बाटो पि सि सि ढलान उपभोक्ता समिति	सरीफ मोहम्मद मु.	९/४/२०८०	२२३०७१.८५	२०००००	२३०७१.८५	११/१६/२०८०	२२६१३७.१२	२०००००
२०३	२०	खानेपानी तथा सरसफाई अनुदान	७	पश्चिम अमवा खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्था	अमृत ज्ञवाली	९/२२/२०८०	२२२२८३	२०००००	२२२८३	१/२०/२०८१	२२५३२६.९१	२०००००
२०४	२१	गोठवा मल्लाहटोल पि सि सि ढलान	७	गोठवा मल्लाहटोल पि सि सि ढलान उपभोक्ता समिति	मोहन मल्लाह	१०/४/२०८०	२२३२०५.५८	२०००००	२३२०५.५८	१०/७/२०८०	२२१८७४.०३	१९८८०६.८८
२०५	२२	भर्यापुर मन्दिर अधुरो काम	७	भर्यापुर मन्दिर अधुरो काम उपभोक्ता समिति	कैलास केवट	१०/७/२०८०	२२२११०.१२	२०००००	२२११०.१२	१/२१/२०८१	२२०९०६.२६	१९८७९६
२०६	२३	बोरिङ्गटोल खानेपानी जाने अधुरो बाटो पि सि सि ढलान	७	बोरिङ्गटोल खानेपानी जाने अधुरो बाटो पि सि सि ढलान उपभोक्ता समिति	सोवित थापा	१०/९/२०८०	२२३१३१.०२	२०००००	२३१३१.०२	११/२१/२०८०	२२३६४२.५८	२०००००
२०७	२४	बोरीङ्गटोल कल्भर्ट माथि रेलिङ्ग/पंखी निर्माण	७	बोरीङ्गटोल कल्भर्ट माथि रेलिङ्ग/पंखी निर्माण उपभोक्ता समिति	बालकृष्ण आचार्य	१०/१५/२०८०	२२४०५२.५१	२०००००	२४०५२.५१	१/१८/२०८१	२२०९३१.३५	१९७२१३.९१
२०८	२५	बोरीङ्गटोल कुलापारी बाेरीङ्गको नहर बनाउने कार्य	७	बोरीङ्गटोल कुलापारी बाेरीङ्गको नहर बनाउने कार्य उपभोक्ता समिति	सागर सुनार	१०/२९/२०८०	२२२५७८.९९	२०००००	२२५७८.९९	१२/६/२०८०	२२५५२६.६	२०००००
२०९	२६	अमवा बजार सुर्यनारायण ज्ञवालीको घरदेखी महेश थापाकाे घर पछाडी नाली निर्माण	७	अमवा बजार सुर्यनारायण ज्ञवालीको घरदेखी महेश थापाकाे घर पछाडी नाली निर्माण उपभोक्ता समिति	सतिस गुरुङ	११/२९/२०८०	२२३११६.४४	२०००००	२३११६.४४	१२/६/२०८०	२२२१८३.३६	१९९१६३.५९
२१०	२७	कनरी थारु गाउँमा अधुरो पि सि सि ढलान	७	कनरी थारु गाउँमा अधुरो पि सि सि ढलान उपभोक्ता समिति	ठाकुर प्रसाद थारु	११/३०/२०८०	२२२७३७.२४	२०००००	२२७३७.२४	१/२/२०८१	२२३१९९.६८	२०००००
२११	२८	गांठवा गाउँमा र काली मन्दिरको अधुरो बाटो पि सि सि ढलान	७	गांठवा गाउँमा र काली मन्दिरको अधुरो बाटो पि सि सि ढलान उपभोक्ता समिति	मुक्ती प्रसाद थारु	११/३/२०८०	२२४५४४.६४	२०००००	२४५४४.६४	१२/६/२०८०	२२५५६३.३१	२०००००

सि.न.	वडा सि.न.	योजनाको नाम	वडा न.	उ.सको नाम	अध्यक्षको नाम	सम्झौता मिति	ल.ई रकम रु.	विनियोजन रु.	लागत सहभागिता	सम्पन्न मिति	कुल मुल्याङ्कन	भुक्तानी रु.
२१२	२९	गोठवा मल्लाह टोल पि सि सि डलान	७	गोठवा मल्लाह टोल पि सि सि डलान उपभोक्ता समिति	धिरेंद्र मल्ल	१२/१५/२०८०	२२३२०५.५८	२०००००	२३२०५.५८	१२/२५/२०८०	२२३०३३.९८	१९९८४६.२४
२१३	३०	पुर्वटोल भुपेन्द्रको घरदेखी भित्र जाने बाटो र पुर्वटोलमा भित्री सडक पि.सि.सि.डलान	७	पुर्वटोल भुपेन्द्रको घरदेखी भित्र जाने बाटो र पुर्वटोलमा भित्री सडक पि.सि.सि.डलान	धनि राम चौधरी	१०/४/२०८०	२७७८०९.५८	२५००००	२७८०९.५८	१०/२३/२०८०	२७७५७०.५	२४९७८४.८६
२१४	३१	कनरी रिता चाँधरीको घर अगाडी सिचाई कुलो निर्माण र सडक मर्मत	७	कनरी रिता चाँधरीको घर अगाडी सिचाई कुलो निर्माण र सडक मर्मत उपभोक्ता समिति	रुद्र नारायण थारु	१२/२६/२०८०	२७८६५३.७७	२५००००	२८६५३.७७	३/२०/२०८१	२७७६९७.०४	२४९०४३.२७
२१५	३२	जनता मा.वि.को प्राविधिक शिक्षातर्फ प्रयोगशालाको पोखरीको उत्तरपूर्वको पर्खाल निर्माण	७	श्री जनता माध्यामिक विद्यालय	सुरज नारायण चतुर्वेदी	१/१७/२०८१	२८०५५३.०२	२५००००	३०५५३.०२	३/११/२०८१	३०७७३५.७१	२५००००
२१६	३३	अमवा बजार प्रकाश ठाकुरको घर देखी भित्र बाटो पि.सि.सि.डलान.	७	अमवा बजार प्रकाश ठाकुरको घर देखी भित्र बाटो पि.सि.सि.डलान. उपभोक्ता समिति	सतिस गुरुङ्ग.	१/२०/२०८१	२८११८२.२४	२५००००	३११८२.२४	३/११/२०८१	३१५६५३.३	२५००००
२१७	३४	पेरिमिटर (कम्पाउण्ड) वाल निर्माण	७	सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल सुरक्षा वेश अमुवा रुपन्देही	पुरन पौडेल	२/१/२०८१	२४०९५३.४१	२५००००	९५३.४१	२/१६/२०८१	२४९४१७	२४८४६४
२१८	३५	कनरी जङ्गी ठाकुरको घर जाने बाटोमा नाली निर्माण	७	कनरी जङ्गी ठाकुरको घर जाने बाटोमा नाली निर्माण उपभोक्ता समिति	बुद्धि राम केवट	९/२४/२०८०	३२२१७६.०५	२८८०००	३४१७६.०५	११/१३/२०८०	३२२१७६.०५	३०००००
२१९	३६	तिलकाना भाटा पिपलचाेक बाटोदेखी डाँडा जाने बाटो कुलो निर्माण	७	तिलकाना भाटा पिपलचाेक बाटोदेखी डाँडा जाने बाटो कुलो निर्माण उपभोक्ता समिति	सुरज बुढाथोकी	११/६/२०८०	३२०००४.२५	२८८०००	३२००४.२५	१२/२५/२०८०	३१८४८३.९	२९८६३१.७१
२२०	३७	भयाँपुर हाईवे देखि दयानन्द केवटको घरसम्म सडक पि सि सि	७	भयाँपुर हाईवे देखि दयानन्द केवटको घरसम्म सडक पि सि सि उपभोक्ता समिति	दयानन्द केवट	१२/७/२०८०	३२२५९०.८४	२८८०००	३४५९०.८४	१/९/२०८१	३८२४४२.५७	३०००००
२२१	३८	पश्चिम अमवा वाल र टूट्ट निर्माण	७	पश्चिम अमवा वाल र टूट्ट निर्माण उपभोक्ता समिति	राधा थापा	१२/२५/२०८०	३२२५३९.५५	२८८०००	३४५३९.५५	३/११/२०८१	३२११३९.३८	२९८६००
२२२	३९	दुर्गा सामुदायिक भवन	७	दुर्गा सामुदायिक भवन उपभोक्ता समिति	मणिराम सुनार	१/२/२०८१	३२२८८८.४२	२८८०००	३४८८८.४२	३/१६/२०८१	३२२३०२.९४	२९९४१४.५२
२२३	४०	हिरागञ्ज कुलो निर्माण	७	हिरागञ्ज कुलो निर्माण उपभोक्ता समिति	राम प्रसाद खराल	८/१४/२०८०	४२९१३१	३८४०००	४५१३१	१२/६/२०८०	४३१७४७.३३	४०००००
२२४	४१	रामजानकी टोल अशोक धिमिरेको घर अगाडी कल्भर्ट निर्माण	७	रामजानकी टोल अशोक धिमिरेको घर अगाडी कल्भर्ट निर्माण उपभोक्ता समिति	पदम बहादुर राईभाट	८/१४/२०८०	४२८२५२.४२	३८४०००	४४२५२.४२	१०/१४/२०८०	४२६२८९.७८	३९८०३७
२२५	४२	कृषि हाटबजार जाने बाटो ग्रावेल	७	कृषि हाटबजार जाने बाटो ग्रावेल उपभोक्ता समिति	जीवन गुरुङ्ग	१०/४/२०८०	४२७०८१.२	३८४०००	४३०८१.२	१२/२५/२०८०	४२६५४०.१९	३९९५१३.५६
२२६	४३	पतरी जंगल नहरको बाटोमा कल्भर्ट	७	पतरी जंगल नहरको बाटोमा कल्भर्ट उपभोक्ता समिति	चुरामणी रिजाल	१२/२४/२०८०	४२८२५४.८७	३८४०००	४४२५४.८७	२/१३/२०८१	४२११७९.२३	३९२९२४
२२७	४४	कनरी समयमाई मन्दिर जाने बाटो पि.सि.सि.डलान	७	कनरी समयमाई मन्दिर जाने बाटो पि.सि.सि.डलान उपभोक्ता समिति	दिलिप केवट	७/१४/२०८०	५३६०९२	४८००००	५६०९२	१०/२९/२०८०	५३२३९५.५२	४९५७५८.३५
२२८	४५	गोठवा त्रिवेणी स्कुल देखी भुम्का जाने बाटोमा कल्भर्ट निर्माण	७	गोठवा त्रिवेणी स्कुल देखी भुम्का जाने बाटोमा कल्भर्ट निर्माण उपभोक्ता समिति	फेकु थारु	१०/४/२०८०	५३४६९२.०१	४८००००	५४६९२.०१	१२/२८/२०८०	५३२७२७.९८	४९८०३६

सि.न.	वडा सि.न.	योजनाको नाम	वडा न.	उ.सको नाम	अध्यक्षको नाम	सम्झौता मिति	ल.ई रकम रु.	विनियोजन रु.	लागत सहभागिता	सम्पन्न मिति	कुल मुल्याङ्कन	भुक्तानी रु.
२२९	४६	अमुवा बजार अर्जुन सुनारको घरदेखी उत्तर खानेपानी जोड्ने बाटोमा नाली निर्माण	७	अमुवा बजार अर्जुन सुनारको घरदेखी उत्तर खानेपानी जोड्ने बाटोमा नाली निर्माण उपभोक्ता समिति	राजिव शाही	१०/१९/२०८०	५३३७०४.५१	४८००००	५३७०४.५१	३/२०/२०८१	५३५१४३.९८	५०००००
२३०	४७	हिरागञ्ज अशोक घिमिरेको घरदेखी कर्ण बुढाथोकीको घरसम्म पि.सि.सि.ढलान	७	हिरागञ्ज अशोक घिमिरेको घरदेखी कर्ण बुढाथोकीको घरसम्म पि.सि.सि.ढलान उपभोक्ता समिति	श्रीराम न्यौपाने	१०/२८/२०८०	५३७२२३.८९	४८००००	५७२२३.८९	२/१/२०८१	५२२२९०.४	४८५०६६.४
२३१	४८	दुर्गा कालिका मन्दिर पुन निर्माण	७	दुर्गा कालिका मन्दिर पुन निर्माण उपभोक्ता समिति	डम्मर नारायण रिजाल	१२/२६/२०८०	५३४००६.७	४८००००	५४००६.७	२/२५/२०८१	५३२२१४.९५	४९८२०८.२५
२३२	४९	प्रगतिटोल डाँडा भित्री बाटो पि.सि.सि.ढलान	७	प्रगतिटोल डाँडा भित्री बाटो पि.सि.सि.ढलान उपभोक्ता समिति	सम बहादुर वि.क	७/१४/२०८०	६४०३८७	५७६०००	६४३८७	१०/४/२०८०	६३६०६३	५९६१११
२३३	५०	कनरी चोक अगाडी नाला निर्माण	७	कनरी चोक अगाडी नाला निर्माण उपभोक्ता समिति	नवराज मल्लाह	२/१/२०८१	६४५१८७.८४	५७६०००	६९१८७.८४	३/१४/२०८१	६६६६७९.६९	६०००००
२३४	५१	अमवा बजार प्रकाश ठाकुरको घर देखी भित्री बाटो पि.सि.सि.ढलान	७	अमवा बजार प्रकाश ठाकुरको घर देखी भित्री बाटो पि.सि.सि.ढलान उपभोक्ता समिति	जुना कुमारी राना भाट	१०/२३/२०८०	१२८३०९२.२१	११५२०००	१३१०९२.२१	१/२०/२०८१	१२७४५७५.७५	११९१४८३.५४
२३५	५२	कृषि उपज हाटबजार निर्माण सियारी-७ अमुवा	७	कृषि उपज हाटबजार निर्माण सियारी-७ अमुवा उपभोक्ता समिति	लक्ष्मन गुरुङ्ग	१०/४/२०८०	१६१३९४४.२३	१४४००००	१७३९४४.२३	१२/८/२०८०	१६०९२०७.६२	१४९५५९७.८
२३६	५३	पूर्व टोल देखी पश्चिम टोल ब्राईट स्कुल सम्म बाटो कालोपत्रे /पि.सि.सि	७	पूर्व टोल देखी पश्चिम टोल ब्राईट स्कुल सम्म बाटो कालोपत्रे /पि.सि.सि उपभोक्ता समिति	सूर्यलाल ज्ञवाली	८/२७/२०८०	१९४११९२.४२	१७२८०००	२१३१९२.४२	१०/२८/२०८०	१९३४२५२.२२	१७८९६७४.८८
२३७	५४	अमवा बजार सुन्दर गुप्ताको घरदेखी वोरिङ्गटोल पिपलचोक सम्म बाटो कालोपत्रे/पि.सि.सि	७	अमवा बजार सुन्दर गुप्ताको घरदेखी वोरिङ्गटोल पिपलचोक सम्म बाटो कालोपत्रे/पि.सि.सि उपभोक्ता समिति	सुन्दर प्रसाद गुप्ता	८/५/२०८०	२२३०७९६.७३	१९२००००	२३०७९६.७३	११/१३/२०८०	२१३७०१२.९४	१९८४००३.१४
		जम्मा						९४५९८६८२.१३				९०८५३०४०.३८

सियारी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
हनैया, रुपन्देही
योजनाको विवरण (हाल सम्म सम्पन्न भएका कोटेशन)

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा	फर्मको नाम	लागत अनुमान	विनियोजन रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	कुल मूल्यांकन रकम	सम्पन्न भएको मिति	जम्मा खर्च रकम रु.
१	गाउँपालिकाका मुख्य मुख्य सडकहरु मर्मत(वडाभरी)	१	रिजेन्सी बिल्डर्स	७६९०००	७५३१३०.८८	७/२/२०८०	७/२६/२०८०	७४९१०१.२९५	८/१७/२०८०	७४९१०१.३
२	हनैयाचोक पिसोस तथा चापारी निमोण र गणसारी सडक कालोपत्रे योजना	३	रिजाल इन्जिनियरिङ एण्ड बिल्डर्स प्रा.ली	३६००००	३५४४६५.४५	२०८१/२/३०	३/२०/२०८१	३५४२८५.७८१	३/२३/२०८१	३५४२८५.७८
३	दयानगर खानेपानी सामाग्री खरिद	४	ए.एम. ट्रेडर्स	५०००००	४७६९३९.१	१०/२४/२०८०	१/२५/२०८१	४७६९३९.१	३/११/२०८१	४७६९३९.१
४	सिद्धकालिका चोक दोखे दोक्षेण सडक मर्मत	५	AVYUDAYA BUILDERS	२२००००	२१४८५९.३३	३/६/२०८१	३/२०/२०८१	२१२८३१.६०२	३/२३/२०८१	२१२८३१.६
५	हुम पाइप खरिद/जडान	५	के.आर.आर. सप्लार्स	३०००००	२९८३६२.३८	१०/१५/२०८०	१०/३०/२०८०	२९८३६२.३७५	१०/२२/२०८०	२९८३६२.३८
६	बेदाली गाउँदेखी बुद्ध विहार कृषि सडक ग्राभेल	५	बाउन्न कोटी कन्स्ट्रक्सन	४०००००	३७९६२४.८६	१२/१४/२०८०	२०८१/२/३०	३७८८५४.३३२	३/४/२०८१	३७८८५४.३३
७	वडाको मो.वा.ग्राभेल स्तरोन्नती	५	न्यु जि.एस.ट्रेडर्स	५०००००	४७८६५७.५	७/१२/२०८०	३/१५/२०८१	४७८४९७.३७	७/२२/२०८०	४७८४९६.५३
८	हुमपाइप खरिद/जडान	६	गोतम बुद्ध हुम पाइप उद्योग तथा सप्लार्स	१९८८१७.१	१९८८१७	१/२६/२०८१	२/१०/२०८१	१९८८१६.५६	२/१७/२०८१	१९८८१७
९	बहुउद्देश्यीय धार्मिक तथा सास्कृतिक पार्क निर्माण (समयमाई मन्दिर कनरी र अमुवापार्क))	७	Mappers Hub Engineering Pvt.Ltd,	५०००००	४९१४३७	१/२/२०८१	३/१५/२०८१	४९१४३७	३/२१/२०८१	४९१४३७
१०	पश्चिम अमवा खानेपानी सामाग्री खरिद	७	श्री नेपाल ब्ल्याकगोल्ड एण्ड एलाईट ईण्डस्ट्रिज	५०००००	४९९००७.५५	१०/१४/२०८०	११/३०/२०८०	४९१३७२.०२५	११/७/२०८०	४९१३७२.०२
११	सेवाग्राही सन्तुष्टी सर्वेक्षण	गापा	एच एस इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी	१५००००	१४९३८६	११/२९/२०८०	२०८१/२/२९	१४९३८६	२/९/२०८१	१४९३८६
१२	गारवा निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका,२०७७ बमोजिम उद्यमीको स्तरोन्नती (आवश्यकता पहिचानका आधारमा पुनर्ताजगी र एडभान्स सीप	गापा	ए.फोर ट्रेनिङ सेन्टर प्रा.लि.	२०००००	१९५०००	१०/२८/२०८०	२/१५/२०८१	१९५०००	१/९/२०८१	१९५०००

१३	सामाजिक परीक्षण	गापा	एच एस इन्जिनियरिङ्ग कन्सल्टेन्सी	२०००००	१९९४४५	१२/१/२०८०	२०८१/२/३०	१९९४४५	२/९/२०८१	१९९४४५
१४	मध्यमकालीन खर्चसंरचना निर्माण	गापा	आरम्भ कन्सल्टिङ्ग प्रा.लि.	२५००००	२४५७७५	२/१३/२०८१	३/२०/२०८१	२४५७७५	३/१२/२०८१	२४५७७५
१५	संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन	गापा	ग्रिन टाइम कन्सल्ट	३०००००	२८८१५०	११/६/२०८१	११/२६/२०८०	२८८१५०	३/२/२०८१	२८८१५०
१६	पशु सेवा केन्द्र भवन पि.सि.से.ढलान तथा ह्युम पाइप जडान	गापा	नरनारायण निर्माण सेवा	३३०२९४	३२५५०५.८	८/२५/२०८०	९/३०/२०८०	३२४४९६.५६३	९/२४/२०८०	३२४४९६.६
१७	गारबा निवारणका लागु लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ बमोजिम लघु उद्यम विकास मोडेलमा नयाँ लघु उद्यमी	गापा	ग्लोबल कलेज अफ इन्जिनीयरिङ्ग टेक्नोलोजी प्रा.ली	३४९१७०	३४९१७०	१२/१४/२०८०	३/१५/२०८१	३४९१७०	२०८१/२/३२	३४९१७०
१८	एडभान्स सिलाई कटाई तालिम	गापा	आधार ट्रेनिङ्ग सेन्टर	४०००००	३९४९९९.४१	११/८/२०८०	२/२०/२०८१	३९५०००.५४	१/२३/२०८१	३९४९९९
१९	तिनाउ र दानव नदीको विभिन्न घाटको IE E Revised	गापा	युनिभर्सल इन्जिनियरिङ्ग कन्सल्टेन्ट एण्ड विल्डर्स	५०००००	४९७७६५	१०/१५/२०८०	११/५/२०८०	४९६०७०	३/२/२०८१	४९६०७०
२०	सियारी पर्यटन करिडोर फेज-२	गापा	पटेल कन्स्ट्रक्शन	९०१५७७.८२	८८२७८९.९	२/८/२०८१	३/२०/२०८१	८८२५४५.८२	३/२३/२०८१	८८२५४५.८२
२१	Hume Pipe at Different wards (१,३,४,५,६&७)	गापा	M.K. Industries Pvt. Ltd	९७४३४२.५	९७४३४२.५	२/१६/२०८१	३/२०/२०८१	९७४३४२.५	३/२४/२०८१	९७४३४२.५
२२	चार इन्च कप्टी सिचाई बार खरिद तथा वितरण	गापा	अमुवा छड सिमेन्ट केन्द्र	९८९०६२	९८९०६२.७७	१०/१९/२०८०	३/२०/२०८१	९८९०६२.७७३	३/२३/२०८१	९८९०६२.७७
	जम्मा			९७९२२६३.४२	९६३६६९२.४३			९६१८९४१.६४		९६१८९३९.७३

सियारी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
हनैया, रुपन्देही

योजनाको विवरण (हाल सम्म सम्पन्न भएका ठेक्का)

सि.न	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा	फर्मको नाम	लागत अनुमान	विनियोजन रु.	कबोल भ्याट बाहेक रु.	भ्याट रकम रु.	सम्झौता मिति	सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	कुल मूल्यांकन रकम	सम्पन्न भएको मिति	जम्मा खर्च रकम रु.	प्रगति परिमाण	प्रगति एकाई	प्रगति प्रतिशत
१	हनैया चाँक र गणसारी स्कुल देखि गाउँमा जाने सडक कालोपत्रे (वडा नं.३ र २)	३	हुमेन बिल्डर्स प्रा.लि.	४२०००००	४१९९२३८.५४	३४९२२४६.५	४५३९९२.०४	८/६/२०८०	१/१/२०८१	४०४५२९०.९५५	१/१२/२०८१	४०४५२९०.९६	४०० मि.		९६.३३
२	वडा नं. ५ का विभिन्न सडक कालोपत्रे	५	पोखेल निर्माण सेवा	४१०००००	४११५६०५.१७	३४४५५३६.९६	४४७९१९.८	८/११/२०८०	२/१८/२०८१	३९७७२४०.२६	२/२१/२०८१	३९७७२४०.६७	२६७ मि.		९६.६४
३	आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको लागि औषधि खरिद	गापा	समुन्द्र मेडिको फर्मा	१५०००००	६१६३०७.६५	५४५४०५	७०९०२.६५	११/८/२०८०	११/३०/२०८०	५७४३८५.३२८	११/८/२०८०	५०८३०६	१ वटा		८२.४८
४	वडा नं.५ देखि सिसहानिया हुँदै ४ नं. वडा जाने सडक कालोपत्रे वडा नं.५ र ४	गापा	ए.आर.बिल्डर्स सप्लार्स	५००००००	४५१२८८०.२३	३७५०१७६	४८७५२२.८८	८/१३/२०८०	२/१८/२०८१	४३०८०८४.८०८	१२/२६/२०८०	४३०८०८४.८१	६९० मि.		९५.४६
५	जंगहत्या बेदौली सडक कालोपत्रे वडा नं.३ र ५	३	पोखेल निर्माण सेवा	५००००००	४८०९७०७.७५	४०३०७१४.८२	५२३९९२.९३	८/११/२०८०	१/३१/२०८१	४५९४१८७.९६	२/२२/२०८१	४५९४१८७.९६	४०२ मि.		९५.५२
६	बियारी चाँकदेखि प्रहरी चाँकी हुँदै सियारी गा.पा. २ जोड्ने बलदेवमाईको थान हुँदै जाने सडक कालोपत्रे वडा नं.२	गापा	ए.आर.बिल्डर्स एण्ड सप्लार्स प्रा.लि.	३००००००	२९०११००.३१	२४१३९७७.४५	३१३८१७.०७	१०/११/२०८०	१/३०/२०८१	२७९०७०७.०३४	२०८१/२/३०	२७९०७०७.०३	२४० मि.		९६.१९
७	छोपिया कुलादेखी सिसौनी जाने अघुरा सडक कालोपत्रे	४	पोखेल निर्माण सेवा	१२०००००	१४२२७९५.८	११९६६३३.१६	१५५५६२.३१	११/६/२०८०	१/२६/२०८१	१३८१६९४.८२४	३/४/२०८१	१३८१६९४.८३	१ वटा		९७.११
८	दयानगर दानव ग्लफ्ट सचिवाय योजना वडा नं.४	४	ए.के. कन्स्ट्रक्सन	१०००००००	७२९६३५१.३७	५९३९२४९	७७२१०२.३७	११/१/२०८०	२०८१/२/३०	६८८०७३७.६०४	३/१७/२०८१	६८८०७३७.६	३००० मि.		९४.३
९	सियारी पर्यटन करिडोर	गापा	पटेल ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.	७५०००००	७६७३९२८.५१	६४९४६२७	८४४३०१.५१	१२/२५/२०८०	३/३/२०८१	७४१८८२०.७७७	३/१८/२०८१	७४१८८२०.७८	१ वटा		९६.६८
१०	अमबा बजार बाईपास सडक कालोपत्रे सियारी	७	M .A . Construction	५००००००	४७४६६११.४२	३९८८१५१.७	५१८४५९.७२	१२/१८/२०८०	२/२८/२०८१	४५६९५८१.०६६	३/२०/२०८१	४५६९५८१.०६	२६० मि.		९६.२७
११	Procurement of Supply and Delivery of General Medicine 2nd	गापा	चुन चुन फार्मसी	१२८७०००	७९३३७९.७८	७०२१०६	९१२७३.७८	१२/९/२०८०	१/१४/२०८१	७०२१४४	२/२८/२०८१	७०२१३३	१ वटा		८८.५
१२	नागथान त्रिशुल ग्यास जाने सडक कालोपत्रे	१	प्रिन्स निर्माण सेवा	६००००००	६०५२८२३.५५	५२७६८३५	६८५९८८.५५	१/२५/२०८१	२०८१/२/३०	६०२४०८६.२७	३/२/२०८१	६०२४०८६.२७	१ कि.मि		९९.५३
१३	Construction of Black Topped Road from Chhapiya Fish Village Towards West Sibpur Shiva Temple at Siyari Ward No.४	४	R & A Construction	३५०००००	२५५७०८५.९५	२१४७८६३.६७	२७९२२२.२८	१०/१५/२०८०	१/३०/२०८१	२४७६६७८.६९९	१/२८/२०८१	२४७६६७८.०९	२०८ मि.		९६.८६
				५७२८७०००	५१६९७८१६.०३	४३४२३५२२.२६				४९७४३६३९.५९		४९६७७५४९.१			

सियारी गाउँपालिका						
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय						
हर्नेया, रुपन्देही						
५० हजार १ देखि १ लाख सम्म सम्पन्न योजनाको प्रगति विवरण						
सि.न.	वडा क्र.सं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	खुद पाउने रकम रु.
१	१	सडक ग्राभेल वार्डभरी(मदनगञ्ज, सजुगञ्ज, लक्ष्मणगञ्ज)	१	९८५७९	१०००००	१०००००
२	२	भ.लु.भु.ज. वार मर्मत (श्री अमुवा खाना ज.उ.स.नलकुप नं.८५५ पम्पमा ट्रेस निर्माण)	१	१११३२२.१४	१०००००	१०००००
३	३	भ.लु.भु.ज. वार मर्मत (शाचालय निर्माण र चापाकल जडान)	१	१११४९२.२५	१०००००	१०००००
४	४	जडान)	१	१११४९२.२५	१०००००	१०००००
५	५	नागथान समाज भवन निर्माण	१	१११७९८.४७	९८०००	९८०००
६	६	भै.लु.भु.ज. वार मर्मत (लुप निर्माण मर्मत)	१	११२२५९.२७	१०००००	१०००००
७	७	लिखु नक आउट फुटवल प्रतियोगिता	१	१९९५०००	१०००००	१०००००
८	१	व्यक्तिगत घटना दत्तो सम्बन्धि अभिमुखिकरण	२	९८९००	९८९००	९८९००
९	२	वडा नं.२ भित्रका विग्रका सडक मर्मत (आकस्मिक कोष)	२	९९६८५	१०००००	१०००००
१०	३	मैनहिया स्वास्थ्य चौकी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन	२	९९८२५	९९८२५	९९८२५
११	४	शुभलक्ष्मी पेट्रोल पम्पदेखि तीनघरवा जानेबाटो ग्रावेल	२	९९९३५	९९९३५	९९९३५
१२	५	कृषि सम्बन्धी तालिम	२	१०००००	१०००००	१०००००
१३	६	उद्योषण तालिम	२	१०६३००	१०००००	१०००००
१४	१	सितापुर गल्ली सडक पि सि सि	३	९९२७०	९९२७०	९९२७०
१५	२	जंगहत्था मा वि को इयालढोका निर्माण	३	१००७९८	१०००००	१०००००
१६	१	नमूना स्वास्थ्य आमा समूह भवन मर्मत	४	६४४८४	६४४८४	६४४८४
१७	२	मनकामना गाउँ महिला समूहलाई सिपमूलक तालिम	४	८२५००	७५०००	७५०००
१८	३	नपाल रडक्रस सासाइटा सियारी-४ का भवनमा विद्युतिकरण रंगरोगन र प्लम्बिङ	४	९४४९५.९५	९४४९५.९५	९४४९५.९५
१९	४	सडक मर्मत सम्भार सियारी-४	४	९७५२३	१०००००	१०००००
२०	५	प्राचिन दुर्गा मन्दिर रंगरोगन (आकस्मिक कोष)	४	९९९९५	९९९९५	९९९९५
२१	६	विभिन्न साँस्कृतिक कार्यक्रम	४	१०००००	१०००००	१०००००
२२	७	नेपाल अपाङ्ग समाजलाई सिपमूलक तालिम	४	११००००	१०००००	१०००००
२३	८	हवल्दार टोल सामुदायिक भवन पलास्टर र रंगरोगन	४	११०६५६.३५	१०००००	१०००००
२४	९	लैङ्गिक विभेद एवं सोच परिवर्तन तालिम	४	११०८०५	१०००००	१०००००
२५	१०	सिपमूलक तालिम संचालन	४	११७३००	१०००००	१०००००
२६	१	दयानगर C.L.C लागु पदार्थ दुव्यसनाका लागि स्वा. शिक्षा कार्यक्रम	५	६५४००	६००००	६००००
२७	२	बैदौली सिचाई बाँध मर्मत	५	६७३२२	६७३२२	६७३२२
२८	३	सियारी खोलाको कल्भेटमा रेलिङ्ग निर्माण	५	६८१२०	६८१२०	६८१२०
२९	४	५ नं. वडा कार्यालयका हाताभित्र रहेका ट्रेसमा जिप्सन लगाउने	५	९९४४४	९९२४४	९९२४४
३०	५	वडा भित्रका कच्ची ग्राभेल सडक मर्मत सियारी-५	५	९९९३९	१०००००	१०००००
३१	६	मिस्कट लगाउने र बाटाघाटा मर्मत गर्ने	५	९९९८७	९९९८७	९९९८७
३२	७	महिला तिज गित कार्यक्रम - १० ओट्टे आमा समूह	५	१०००००	१०००००	१०००००

सि.न.	वडा क्र.सं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	खुद पाउने रकम रु.
३३	८	बेल नं ५१ कृषि सडक मणीमार्ग जोड्ने विस्तार	५	१११३९९.०७	१०००००	१०००००
३४	९	सिद्धपुर बालिका शर्माको घरबाट पूर्व जाने कुलो निर्माण	५	१११९१९.१४	१०००००	१०००००
३५	१०	गौचरण उत्तर सडक विस्तार	५	११२२५२.१४	१०००००	१०००००
३६	१	मिलनचोक ढल निकास तथा सिचाई नहर	६	६००७३.३१	६००००	६००००
३७	२	मिलनचोक गिदैया सडक मर्मत	६	१०००००	१०००००	१०००००
३८	३	भै.लु.भु.ज. नहर मर्मत	६	१११४९२.६९	१०००००	१०००००
३९	४	सन्तुर्ग मन्दिर निर्माण	६	११२६१२.४६	१०००००	१०००००
४०	५	तमु लोसार कार्यक्रम	६	१५५०००	१०००००	१०००००
४१	१	गोठवा सडक मर्मत ढलान	७	७३९४३.०३	७००००	७००००
४२	२	पतरी जंगल कनरी सडक मर्मत (मर्मत सम्भार कोष)	७	९८९८९	९८९८९	९८९८९
४३	३	पश्चिमटोल र गोठवा ईनारमा ढकन निर्माण	७	९९०००	९९०००	९९०००
४४	४	पाश्चिमटोल १५पलका रुखदखा पुव जान बाटामा १५।स सि ढलान	७	९९११४	९९११४	९९११४
४५	५	अमुवा जनता मा.ा.व. अगाडी हाइवका पुलमा रालङ्ग निर्माण	७	९९५६६	९९५६६	९९५६६
४६	६	कनरी द राईजिङ्ग क्लव	७	९९६२१.७१	९९६२१.१७	९९६२१.१७
४७	७	गोठवा त्रिवेणी स्कुल अगाडी वाल वाउण्ट्री	७	९९८००	९९८००	९९८००
४८	८	वडा नं ७ का नाली सरसफाई	७	९९८००	९९८००	९९८००
४९	९	वाल सेन्ट्र निर्माण	७	९९९००	९९९००	९९९००
५०	१०	अमुवा खल मैदान मर्मत	७	९९९२०	९९९२०	९९९२०
५१	११	विभिन्न सडकहरु मर्मत	७	१०००००	१०००००	१०००००
				६९८९०३०.२३	४८५०२८८.१	४८५०२८८.१

सियारी गाउँपालिका							
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय							
हर्नेया, रुपन्देही							
५० हजार सम्म सम्पन्न योजनाको प्रगति विवरण							
सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	सम्पन्न मुल्याङ्कन रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
१	वडा नं.२ को योजना तथा कार्यक्रमहरूको डकुमेन्ट्री तयार (आकस्मिक कोष)	२	जय प्रकाश राय	५५०००	५५०००	५००००	१००
२	वडा नं.३ को वडा भरी सडक ग्राभेल	३	सुरज चौधरी	१०००००	९९२९४	९९२९४	९९२.९४
३	सामुदायिक सिकाई केन्द्र कार्यक्रम सञ्चालन	४	सु श्री दुर्गा तिवारी	४४९०५	४५७२०	४००००	१००
४	सिसाैनी डाडाटाले समयमाई मन्दिर संरक्षण	४	राजेन्द्र प्रसाद यादव	४७९३८	४७९३८	४७९३८	१००
५	कमलनाथ मल्लाहको घरसम्म पि सि सि	४	दिवाकर त्रिपाठी	५०७३९	५०७३९	५००००	१००
६	जबैया घोला तथा फाटक निर्माण	६	सरस्वती थापा मगर	५००००	४८८४२	४८८४२	९७.६८
७	मदनगञ्ज शिव मन्दिर निर्माण कार्य	६	सीता मरासिनी	५२३४१.४६	५१५४८	४९२०७.२७	९८.४१
८	समरमाथा सामुदायिक सिकाई केन्द्र तालिम	६	सगरमाथा सामुदायिक सिकाई केन्द्र	५५४६५	५६४५५	५००००	१००
९	पुर्वटोल बोरिङ्ग छेउमा सरहतिमा कुलो मर्मत	७	हेमन्त चौधरी	५०६७१	५२६१७	५००००	१००
१०	वडा नं ७ का सामुदायिक विद्यालयहरूमा शिक्षा सम्बन्धी भित्ते नारा लेखन कार्यक्रम	७	यम कुमारी सुनार	५५०००	५५०००	५००००	१००
	जम्मा			५६२०५९	५६३१५३	५३५२८१	

सियारी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
हनैया, रुपन्देही

१ लाख १ देखि २ लाख सम्म सम्पन्न योजनाको प्रगति विवरण

सि.न.	वडा सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	सम्पन्न मुल्याङ्कन रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.
१	१	सेवाग्राही सन्तुष्टी सर्वेक्षण	०	१५४२४५	१४९३८६	१४९३८६	१४९३८६
२	२	सामाजिक परीक्षण	०	२०१७०५	१९९४४५	१९९४४५	१९९४४५
३	१	न्यु मिलन क्लवलाई अधुरो कभर्ड हल निर्माण	१	२१८१६८.५१	१९६०००	२२०५६५.८७	२०००००
४	२	रामनगर पश्चिम बाटो ग्रामेल	१	२१८१८०.३२	१९६०००	२१९१६३.१५	२०००००
५	३	दुगाँ देवी मन्दिर ममेत.	१	२१८१९२.७८	१९६०००	२१३१९१.६७	१९४९९८
६	४	सोनारेत समयमाई मन्दिर निर्माण	१	२१८२६२.२५	१९६०००	२१९४८०.६	२०००००
७	५	पिपलडाँडा समाज भवन निर्माण २	१	२२२०७७.७७	१९६०००	२१९५७८.८७	२०००००
८	६	उद्योपण तालिम वडा नं १	१	२२२४००	२०००००	२०००००	२०००००
९	७	कुञ्जावन भिमलाल सापकोटाको घर देखि दक्षिण ग्रावेल	१	२२२७८४.०३	२०००००	२१३५६९.२५	१९०७८६
१०	८	चिल्हिया गाउँ क्लब	१	२२३४९७.३४	२०००००	२२५४५५.०९	१९५९३२
११	१	वडा कार्यालय पाटेशन (वडा आकस्मिक कोष)	२	१३८८५४	१३८८५४	१३८८५४	१३८८५४
१२	२	च्याङ्ठा कालिमाई मन्दिर संरक्षण	२	२१३३९४.९७	१९६०००	२१४१५२.७४	२०००००
१३	३	सरस्वती वाल विकास केन्द्रमा पखोल निर्माण	२	२१४३६४.९८	१९६०००	२१४९४३.९१	२०००००
१४	४	मुसलिम पाठशाला ईदगाह	२	२२२७८७	२०००००	२२४६६९.४५	२०००००
१५	५	कुट्टा टोलमा गल्लीहरुमा पि.सि.सि. ढलान	२	२२५६४५.८१	२०००००	२१२३०५.३५	१८८१७५.७५
१६	१	कुलो किनार कृषि बाटो निर्माण	३	१६६७९९	१५००००	१७०१७१.०१	१५००००
१७	२	बोहरवा काली मन्दिर निर्माण	३	१६६८२०.४३	१५००००	१७१८७९.७६	१५००००
१८	३	जंगहत्था सडक पि सि सि	३	१७०५४१.५८	१५३०००	१७४०७१.४६	१५३०००
१९	४	हनैया डिउहार मन्दिर ट्रस्ट निर्माण	३	१८७०२०.११	१५००००	१८८४८४.५३	१५००००
२०	५	मयुर नाच	३	२२१८००	२०००००	२२१७००	१९९९००
२१	६	बोहरवा सडक पि सि सि निर्माण	३	२२२२३१.६१	२०००००	२२६४५८	२०००००
२२	७	सरस्वती आ वि पखोल निर्माण	३	२२२७४८.४९	२०००००	२२६७७३.२६	२०००००
२३	८	मदरसा रंग रोगन तथा ममेत	३	२२२९८५	२०००००	२२४६२७	२०००००
२४	९	कण थान निर्माण	३	२२३१४३.१९	२०००००	२२३१४३.१९	२०००००
२५	१	अस्थायी प्रहरी पोस्ट ममेत तथा रगरोगन वडान ४	४	१५५५८६	१४००००	१५४६२९	१४००००
२६	२	गारखा पिपलस्यवगा लागेलकु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका,२०७७ बमोजिम उद्यमीको स्तरोन्नती (आवश्यकता पहिचानका आधारमा पुनर्ताजगी र एडभान्स सीप विकास तालिम कार्यक्रम)	४	१९५०००	१९५०००	१९५०००	१९५०००
२७	३	गर घ वगाका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उद्यमशिलता तालिम	४	२०००००	२०००००	२०००००	२०००००
२८	४	परसौनि चेतु डफालीको घर तिर जाने बाटो पि.सि.सि.	४	२००७९२.४६	१८००००	१९६८९७.४९	१७६०००
२९	५	परसौनी गाउँमा सडक पि.सि.सि.	४	२०२१७५.४१	१८००००	२०२४०२.७७	१८००००
३०	६	धमसर गाउँमा सडक स्तरोन्नती	४	२०७८५१	१८५०००	२०८३५३.४८	१८५०००
३१	७	वडाभरी सडक ममेत सम्भार	४	२२२८०१.७	२०००००	२२९४१०	२०००००
३२	८	विष्णुपुर संसारी माई संरक्षण	४	२२३१७४.३८	२०००००	२२५१०८.८२	२०००००
३३	९	ओलेहवा गाउँमा अधुरो गाउँघर क्लिनिक निर्माण	४	२२३५१३.१४	२०००००	२०९६९२.५६	१८६१७९
३४	१०	कृष्णपुरमा नाली निर्माण	४	२२३८४३.७९	२०००००	२२८५२९.२६	२०००००
३५	११	कृष्णपुर संसारीमाई थान मन्दिर ममेत	४	२२३९७४.६५	२०००००	२२६७००.६७	२०००००
३६	१२	बालकदासको घर देखि पुजन चमारको घरसम्म पि सि सि	४	२२४१८९	२०००००	२२७१५८.६१	२०००००
३७	१	पञ्चाकरण,टाल विकास संस्था,उपभाक्ता सामात र केशार किशोरी सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम	५	२०००००	२०००००	२०००३०	२०००००

सि.न.	वडा सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	सम्पन्न मुल्याङकन रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.
३८	२	भुम्का सामुदायिक भवन तारवार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन	५	२२२९८०	२०००००	२१४२६२.०३	१९२१७१.६१
३९	३	दुगापुर नाली निर्माण	५	२२४६०६.८४	२०००००	२२४६३७.६३	२०००००
४०	१	दलित समुदाय फिनेल र हर्षिक बनाउने तालिम	६	१५००००	१५००००	१५००००	१५००००
४१	२	शिवको घर पश्चिम कल्भट ढलान बाटो विस्तार ग्रावेल	६	१६६६७५.९५	१५००००	१६६९३९	१४९३६०
४२	३	शिवनगर भै.लु.भु.ज नहर मर्मत	६	१६७२५६.२८	१५००००	१७०२६०.५४	१५००००
४३	४	लक्ष्मणगंज बमली टोलमा नहरका शाखा कुली मर्मत (आकस्मिक कोष)	६	१६७६३०.८४	१५००००	१७५३६४.१	१५००००
४४	५	रामगञ्ज दुगा मन्दिर पुर्व नहर बाटो विस्तार ग्रावेल	६	१६७७९२.२३	१५००००	१६५८२७.७८	१४८०३५.५५
४५	६	तीज गित प्रतियोगिता	६	१६८५००	१५००००	३१८५००	१५००००
४६	७	ह्युमपाइप खरिद/जडान	६	२०१७००	१९८८१७	१९८८१६.५६	१९८८१७
४७	८	शान्तिनगर सार्वजनिक जग्गा संरक्षण	६	२२२१७८.९३	२०००००	२२३२६०.८	२०००००
४८	९	शाखा कुलो निर्माण र विक्रमको घर निर सडक ग्रावेल	६	२२२२५६.४१	२०००००	२१८३२०.३३	१९८०३१.९६
४९	१०	रामगञ्ज समयमाई थान नहर बाटो ग्रावेल	६	२२२३३९.४७	२०००००	२२३७५४.१६	२०००००
५०	११	वासुको खेत सियारी खोला सडक ग्रावेल	६	२२३३९०.६	२०००००	२२२०२२	१९८६३२.२२
५१	१२	डाडौँ देखि भै.लु.भु.ज नहर सडक ग्रावेल	६	२२४०८५.९३	२०००००	२२६५६९	२०००००
५२	१	शुद्धाधन-३ दाख सियारा-७ हिरागञ्ज सडक विस्तार (आकस्मिक कोष)	७	१२८३३३.३५	११५०००	१२८३३३.३५	११५०००
५३	२	सियारी खोलाको पुलमा रेलिङ्ग निर्माण (आकस्मिक कोष)	७	१६१७८७.५२	१४५०००	१६१७८७.५२	१४५०००
५४	३	हिरागञ्ज राजेन्द्र झवालाका घर पछाडी दिपेन्द्र चाधराका घर सम्म पि.सि.सि	७	१६६७४२.८३	१५००००	१७०५७२.५६	१५००००
५५	४	पश्चिम फाटमा कुलो निर्माण	७	१६७१९९.०९	१५००००	१६६२३६.६८	१४९१३६.७६
५६	५	हिरागञ्ज कुलो निर्माण.	७	१६८०४०.९९	१५००००	१६९९०८.११	१५००००
५७	६	भथापुर मन्दिर अधुरो काम	७	२२२११०.१२	२०००००	२२०९०६.२६	१९८७९६
५८	७	खानेपानी तथा सरसफाई अनुदान	७	२२२२८३	२०००००	२२५३२६.९१	२०००००
५९	८	बोरीङ्गटोल कुलापारी बोरीङ्गको नहर बनाउने कार्य	७	२२२५७८.९९	२०००००	२२५५२६.६	२०००००
६०	९	कनरी थारु गाउँमा अधुरो पि सि सि ढलान	७	२२२७३७.२४	२०००००	२२३१९९.६८	२०००००
६१	१०	भथापुर कब्रिस्तान जाने बाटो पि सि सि ढलान	७	२२३०७१.८५	२०००००	२२६१३७.१२	२०००००
६२	११	अमवा बजार सुयनारायण झवालाका घरदेखा महेश थापाकाे घर पछाडी नाली निर्माण	७	२२३११६.४४	२०००००	२२२१८३.३६	१९९१६३.५९
६३	१२	बोरीङ्गटोल खानेपानी जाने अधुरो बाटो पि सि सि ढलान	७	२२३१३१.०२	२०००००	२२३६४२.५८	२०००००
६४	१३	गोठवा मल्लाहटोल पि सि सि ढलान	७	२२३२०५.५८	२०००००	२२१८७४.०३	१९८८०६.८८
६५	१४	गोठवा मल्लाह टोल पि सि सि ढलान	७	२२३२०५.५८	२०००००	२२३०३३.९८	१९९८४६.२४
६६	१५	बोरीङ्गटोल कल्भट माथि रेलिङ्ग/पंखी निर्माण	७	२२४०५२.५१	२०००००	२२०९३१.३५	१९७२१३.९१
६७	१६	गाँठवा गाउँमा र काला मान्द्रका अधुरा बाटो पि सि सि ढलान	७	२२४५४४.६४	२०००००	२२५५६३.३१	२०००००
				१३६३९०८४.९३	१२३५१५०२	१३७६९६७९.२	१२३१०६६७

सियारी गाउँपालिका								
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय								
हनैया, रुपन्देही								
२ लाख १ देखि ३ लाख सम्म सम्पन्न योजनाको प्रगति विवरण								
सि.न.	वडा सि.नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
१	गापा	मध्यमकालीन खर्चसंरचना निर्माण	०	आरम्भ कन्सल्टिङ्ग प्रा.लि.	२४९७११	२४५७७५	२४५७७५	१००
२	गापा	सार्वजनिक सुनुवाई	०	रवि राना	२५००००	२५००००	२५००००	१००
३	गापा	मोहनगंज डिउहार निर्माण	०	राम बहादुर चौधरी	२७६४०७.१४	२५००००	२५००००	१००
४	गापा	संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयारी	०	प्रगुन श्रेष्ठ	२९९४५१.१३	२८८१५०	२८८१५०	१००
५	१	रिटेनिङ्ग वाल निर्माण बगाहा	१	राम लाल अहिर	३२७१०४.१	२९४०००	२९४६३८.४९	१००.२
६	१	शिव ठाकुरद्वार मन्दिर मर्मत	२	रंग नाथ गुप्ता	२६५५८०.४३	२४५०००	२५००००	१०२
७	२	मेहथावलमा कल्भर्ट निर्माण	२	गिरिश चन्द्र यादव	३१८८३६.५	२९४०००	२९७६०२	१०१.२
८	३	वडाभरि कुलो सरसफाई	२	हंसराज यादव	३२०६२६.०६	२९४०००	३०००००	१०२
९	१	कुरमार मन्दिर निर्माण	३	विजय पासी	३२०५२५.५२	३०००००	३०००००	१००
१०	२	छपिया आ वि प्लास्टर रंगरोगन	४	तुलसी रानाभाट	२८४१२९.१७	२५५०००	२५५०००	१००
११	३	कैथालेलिया गाउँ जाने बाटो पि सि सि	४	पशुपती थापा	३२१९६८.८	२९४०००	३०००००	१०२
१२	४	हवलदार टोलमा अधुरो नाली निर्माण	४	नारन सिङ्ग राना	३३२१६५.६	२९४०००	३०००००	१०२
१३	१	सिद्धकालिका चोक देखि दक्षिण सडक मर्मत	५	सुमन ओली	२१९१६५	२१४८५९.३	२१२८३१.६	९९.०६
१४	२	बेल नं ५१ दक्षिण पश्चिम मो. बा.	५	ललिता पैंनी	२५६५७६.३२	२३००००	२२७४४३.९७	९८.८९
१५	३	वडा नं. ५ को रेग्मीको घर अगाडिको अधुरो सडक पि.सि.सि. निर्माण (आकस्मिक कोष)	५	शंकर न्यौपाने	३२०३३६.९४	२९४०००	३०००००	१०२
१६	४	गौचरण नाली निर्माण	५	विपिन भण्डारी	३२१७३६.३७	२९४०००	३०००००	१०२
१७	५	अम्बिका मन्दिर निर्माण तथा मर्मत	५	लेखनाथ भुसाल जैसी	३२१८५५.४४	२९४०००	३०००००	१०२
१८	६	वरपिपल आमा समूह भवन निर्माण दुर्गापुर	५	गीता पौड्याल	३२३३५६.८२	२९००००	२९००००	१००
१९	७	कालिका मन्दिर निर्माण तथा मर्मत	५	गोपाल प्रसाद पोखेल	३२७३६१	२९४०००	३०००००	१०२
२०	८	भे.लु.भु.ज.बारको बेल नं.४८ को दक्षिण पूर्व कालिका मन्दिर जाने नहर मर्मत	५	मेघनाथ पौड्याल	३३४९६२.२४	३०००००	३०००००	१००
२१	१	छत्रुको घर पूर्व शाखा कुलो मर्मत	६	धन प्रसाद पौडेल	२७६९०१.४५	२५००००	२५००००	१००
२२	२	वर्दहवा डाँड कुलो उत्तर र पश्चिम पक्कि निर्माण	६	भोज राज खनाल	२७७९७०.२५	२५००००	२५००००	१००
२३	३	महादेवको घर पूर्व कुलो मर्मत	६	भीम बहादुर थापा	२७८२७३.७८	२५००००	२५००००	१००
२४	४	सडक मर्मत वडा नं ६	६	एक देव सापकोटा	२७९५७४.८३	२५००००	२४८०७०	९९.२३
२५	५	मदनगञ्ज ट्युबेलको शाखा नहर बाटो निर्माण एवम ग्रावेल विर्ता तर्फ	६	तिला खत्री	३१८२३८.८६	२९४०००	३०००००	१०२
२६	६	गिदहिया दक्षिण नहर बाटो ग्रावेल	६	त्रिवेणी चौधरी	३२०९२३.८३	२९४०००	२९६२८१	१००.८

सि.न.	वडा नं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	उ.स अध्यक्षको नाम	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
२७	७	लक्ष्मणगंज कुलोमा तटबन्ध निर्माण	६	जेदुलाल भुसाल	३२१८५०.४१	२९४०००	३०००००	१०२
२८	१	पेरिमिटर (कम्पाउण्ड) वाल निर्माण	७	पुरन पौडेल	२५०९५३.४१	२५००००	२४८४६४	९९.३९
२९	२	पुर्वटोल भुपेन्द्रको घरदेखी भित्र जाने बाटो र पुर्वटोलमा भित्री सडक पि.सि.सि.ढलान	७	धनि राम चौधरी	२७७८०९.५८	२५००००	२४९७८४.८६	९९.९१
३०	३	कनरी रिता चाँधरीको घर अगाडी सिचाई कुलो निर्माण र सडक मर्मत	७	रुद्र नारायण थारु	२७८६५३.७७	२५००००	२४९०४३.२७	९९.६२
३१	४	जनता मा.वि.को प्राविधिक शिक्षातर्फ प्रयोगशालाको पोखरीको उत्तरपूर्वको पर्खाल निर्माण	७	सुरज नारायण चतुर्वेदी	२८०५५३.०२	२५००००	२५००००	१००
३२	५	अमवा बजार प्रकाश ठाकुरको घर देखी भित्र बाटो पि.सि.सि.ढलान.	७	सतिस गुरुङ्ग.	२८११८२.२४	२५००००	२५००००	१००
३३	६	तिलकाना भाटा पिपलचाँक बाटोदेखी डाँडा जाने बाटो कुलो निर्माण	७	सुरज बुढाथोकी	३२०००४.२५	२९४०००	२९८६३१.७१	१०१.६
३४	७	कनरी जङ्गी ठाकुरको घर जाने बाटोमा नाली निर्माण	७	बुद्धि राम केवट	३२२१७६.०५	२९४०००	३०००००	१०२
३५	८	पश्चिम अमवा वाल र ट्रष्ट निर्माण	७	राधा थापा	३२२५३९.५५	२९४०००	२९८६००	१०१.६
३६	९	भथोपुर हाईवे दोखे दयानन्द केवटको घरसम्म सडक पि सि सि	७	दयानन्द केवट	३२२५९०.८४	२९४०००	३०००००	१०२
३७	१०	दुर्गा सामुदायिक भवन	७	मणिराम सुनार	३२२८८८.४२	२९४०००	२९९४१४.५२	१०१.८

जम्मा

११०४४९४०.१२

१०११६७८४

१०१९९७३०.४

I

I

I



सियारी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
हनैया, रुपन्देही

३ लाख १ देखि ५ लाख सम्म सम्पन्न योजनाको प्रगति विवरण

सि.न.	वडा सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	लागत अनुमान रकम रु.	खुद पाउने रकम रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
१	१	पशु सेवा केन्द्र भवन पि.सि.सि.ढलान तथा ह्युम पाइप जडान	०	३३०२९४.८१	३२५५०५.८	३२४४९६.६	९९.६९
२	२	एडभान्स सिलाई कटाई तालिम	०	४०००००	३९४९९९.४१	३९४९९९	१००
३	३	खानेपानी ह्यान्ड पाईप.	०	४९७९७६	४९७९७६	४९२९१३	९८.९८
४	४	तिनाउ र दानव नदीको विभिन्न घाटको IEE Revised	०	४९९३६३.९५	४९७७६५	४९६०७०	९९.६६
५	१	भु पु सैनिक संगठन १ नं वडाको भवन मर्मत	१	३८१७४१.५६	३४३०००	३५००००	१०२
६	२	१ नं वडाको कुञ्जावन सांस्कृतिक भवन निर्माण	१	४३५९४७.८२	३९२०००	४०००००	१०२
७	३	चिल्हिया स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन	१	४४००००	४४००००	४३७६३६.२	९९.४६
८	४	चिल्हिया मा.वि. इयालढोका मर्मत/निर्माण	१	४६१५३०.१३	४६१५३०.१३	४१५०००	८९.९२
९	५	दयानगर खानेपानी सामाग्री खरिद	१	४९९८२०.२	४७६९३९.१	४७६९३९.१	१००
१०	६	वाउन्नकोटी वन संरक्षण	१	५३३५२८.६८	४८००००	५०००००	१०२
११	७	दुर्गा पञ्चायन मन्दिर बाउण्डि निर्माण कैलाशनगर	१	५३३५२८.६८	४८००००	५०००००	१०२
१२	८	ज्योतिनगर अधुरो पिच निर्माण	१	६६३२१४.०४	४६४२३१.८८	४७०११७	१०१.३
१३	१	सितापुरमा कल्भर्ट र बाटो विस्तार	२	४२५३१९.५२	३८४०००	४०००००	१०२
१४	२	बहादुर टोलमा बाटो विस्तार	२	४२६२३५.८	३८४०००	४०००००	१०२
१५	३	मैनहिया पुर्व टोलमा नाली निर्माण	२	५३१०९८.८९	४८००००	५०००००	१०२
१६	४	एडभान्स सिलाई कटाई तालिम (आकस्मिक कोष)	२	५९५७३६	५०००००	५०००००	१००
१७	१	हनयाचाक पासास तथा चापारा निमाण र गणसारा सडक कालोपत्रे योजना	३	३६१९४४.२४	३५४४६५.४५	३५४२८५.७८	९९.९५
१८	२	भैसाखादर रामजानकी मन्दिर पखोल निर्माण.	३	३७४५३१.५३	३३६०००	३५००००	१०२
१९	३	हनैया सडक पि सि सि निर्माण	३	३८४४०१	३३६०००	३५००००	१०२
२०	४	विभिन्न सरकारी सेवा तयारी कक्षा सञ्चालन	३	४०००००	४०००००	३९०६००	९७.६५
२१	५	जंगहत्था गाँउघर क्लिनिक भवन निर्माण	३	४२८३३२.२३	३८४०००	४०००००	१०२
२२	६	भैसाखादर कृषि सडक ग्रामेल	३	५३४२१९	४८००००	५०००००	१०२
२३	७	जनज्योती आ वी माटो पटान	३	५५६४१६	५०००००	५०००००	१००
२४	१	धमसर गाउँमा सडक पि सि सि.	४	३७६५१५.१६	३३६०००	३५००००	१०२
२५	२	धमसर गाउँमा सडक पि सि सि	४	३७७९३५.०४	३३६०००	३३००००	९६.२१
२६	३	वडा न.४ विष्णु मान्दर हुदु वर बहादुर थापाका घरसम्म रटालङ्ग बाल र हिउम पाइप	४	३९४५२२.७६	३५००००	३३६५८९.८४	९६.१७
२७	४	विनिता नेपालको घरदेखी मित्रलालको घरसम्म पि.सि.सि.ढलान	४	४४४५३१	३८४०००	४०००००	१०२
२८	५	पोखेल टोल कृषि सडक ग्रामेल	४	४५४४०६.४	४०००००	३७९०००	९४.७५
२९	६	छपिया आधारभुत विद्यालय सरस्वति मन्दिर निर्माण	४	५३१५६०	४८००००	५०००००	१०२
३०	७	छपिया खरिहान जानेबाटो बजार समेत पि सि सि	४	५३४७६६	४८००००	५०००००	१०२

सि.न.	वडा सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	लागत अनुमान रकम रु.	खुद पाउने रकम रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
३१	८	गाउँपालिका भित्रका विभिन्न कृषि सडक ग्राभेल	४	५६८००८	५०००००	४४५०००	८९
३२	१	गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ बमोजिम लघु उद्यम विकास मोडेलमा नयाँ लघु उद्यममी सिर्जना गर्ने	५	३५००००	३४९१७०	३४९१७०	१००
३३	२	बैदौली गाउँदेखी वुद्ध विहार कृषि सडक ग्राभेल	५	३९९६४३.९९	३७९६२४.८६	३७८८५४.३३	९९.८
३४	३	वेल नं ५१ र ४८ को सिँचाई कुलो मर्मत	५	४२७५६५.७८	३८४०००	३९९७९४.४७	१०२
३५	४	५ नं वडा भुम्का देखी गोठवा जाने कृषि सडक ग्राभेल	५	४२८३१६.४	३८४०००	३५४९९०.६	९०.५६
३६	५	मिलनटोल पि.सि.सि	५	४३८३२८.६७	३९३६००	४१००००	१०२
३७	६	वडाको मो.वा.ग्राभेल स्तरोन्नती	५	४९९८४४.५४	४७८६५७.५	४७८४९६.५३	९९.९७
३८	७	इलाका प्रहरी कार्यालय वनघुसरी छपियालाई दुर्गा मन्दिर निर्माण	५	५०९२३५.२३	४७४०००	४७४०००	१००
३९	१	वडाका विभिन्न ठाउँमा मिस्कट लगाउने	६	४०५९८२.६३	३६४८००	३८००००	१०२
४०	२	सर्जुगञ्ज पश्चिम कल्भर्ट तथा बाटो बिस्तार	६	४२७२२०.४१	३८४०००	४०००००	१०२
४१	३	अधुरो प्रतिशालय निर्माण	६	४२९०१९.६८	३८४०००	३९८१९०	१०१.६
४२	४	देवीको घरदेखी किरानेटोल सडकमा पि सि सि सि	६	५३४१४५.९	४८००००	५०००००	१०२
४३	५	शान्तिनगर तिनाउ कुलोको नहर निर्माण	६	५३५२६६.६१	४८००००	४६१०५१	९४.०९
४४	६	मिलनचोक देखि बास्ना फर्म जाने भित्रि सडक ग्राभेल	६	५३६३१७.०४	४८००००	५०००००	१०२
४५	७	मदनगञ्ज शिव मन्दिर निर्माण	६	५३७५२२.२७	४८००००	५०००००	१०२
४६	१	कृषि हाटबजार जाने बाटो ग्राभेल	७	४२७०८१.२	३८४०००	३९९५१३.५६	१०१.९
४७	२	रामजानकी टोल अशोक घिमिरेको घर अगाडी कल्भर्ट निर्माण	७	४२८२५२.४२	३८४०००	३९८०३७	१०१.५
४८	३	पतरी जंगल नहरको बाटोमा कल्भर्ट	७	४२८२५४.८७	३८४०००	३९२९२४	१००.२
४९	४	हिरागञ्ज कुलो निर्माण	७	४२९१३१	३८४०००	४०००००	१०२
५०	५	पश्चिम अमवा खानेपानी सामग्री खरिद	७	४९९००७.५५	४९९००७.५५	४९९३७२.०२	९८.४७
५१	६	बहुउद्देश्याय धामक तथा सांस्कृतिक पाक निर्माण (समयमाई मन्दिर कनरी र अमुवापार्क))	७	४९९३८६.५५	४९१४३७	४९१४३७	१००
५२	७	अमुवा बजार अजुन सुनारका घरदेखा उत्तर खानपाना जाडुन बाटोमा नाली निर्माण	७	५३३७०४.५१	४८००००	५०००००	१०२
५३	८	दुर्गा कालिका मन्दिर पुन निर्माण	७	५३४००६.७	४८००००	४९८२०८.२५	१०१.७
५४	९	गोठवा त्रिवेणी स्कुल देखी भुम्का जाने बाटोमा कल्भर्ट निर्माण	७	५३४६९२.०१	४८००००	४९८०३६	१०१.६
५५	१०	कनरी समयमाई मन्दिर जाने बाटो पि.सि.सि.ढलान	७	५३६०९२	४८००००	४९५७५८.३५	१०१.२
५६	११	हिरागञ्ज अशोक धामरका घरदेखा कण बुढाथाकाका घरसम्म पि.सि.सि.ढलान	७	५३७२२३.८९	४८००००	४८५०६६.४	९८.९९
				२६२२२६६६	२३८८०७१०	२४१७८५४६	

सियारी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
हर्नेया, रुपन्देही

५ लाख १ देखि १० लाख सम्म सम्पन्न योजनाको प्रगति विवरण

सि.न .	व सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
१	१	गणसारी गाउँमा नाली निर्माण	०	७४६६४२.४८	६८६०००	६०५०००	८८.२
२	२	Procurement & Installation of Hume Pipe at Different wards(1,3,4,5,6&7)	०	९९५८८१.७८	९७४३४२.५	९७४३४२.५	१००
३	३	चार इन्च कप्टी सिचाई बोर खरिद तथा वितरण	०	९९९०४५	९८९०६२.७७	९८९०६२.७७	१००
४	४	आधारभूत तथा आकषिक स्वास्थ्य सेवाको लागि औषधि खरिद	०	१४९६३६२	६१६३०७.६५	५०८३०६	८२.५
५	५	Procurement of Supply and Delivery of General Medicine 2nd	०	१८५३५७९	७९३३७९.७८	७०२१३३	८८.५
६	१	कुसुम गडाई देखी रेहेरा गाउँ सडक ग्राभेल	१	७४८६५४.७७	६८६०००	६४८८२६.०९	९४.६
७	२	गाउँपालिकाका मुख्य मुख्य सडकहरु मर्मत(वडाभरी)	१	७६९०००	७५३१३०.८८	७४९१०१.३	९९.५
८	३	३ नं वडा कार्यलयको वाउन्ड्री वाल निर्माण	३	६४०५१७	५८८०००	६०००००	१०२
९	४	लक्ष्मीपुर मन्दिर निर्माण	३	६४६११५.१४	५८८०००	६०००००	१०२
१०	५	बोहरवा देखी लक्ष्मीपुर जाने कृषि सडक ग्राभेल	३	८५४०८६.४४	७८४०००	७१८०००	९१.६
११	६	थारु संग्राहालय अधुरो भवन गेट तथा वाउण्ड्री निर्माण	३	९६५९३४.८८	८८२०००	९०००००	१०२
१२	७	सितापुर रामसेवकको घरदेखी उत्तर पि सि सि निर्माण	३	१०१४५७८.४२	९३१०००	९५००००	१०२
१३	१	पब्लिक मा.वि. सियारी-४ बालमैत्री विद्यालय निर्माण	४	५०७३२०	५०७३२०	५०००००	९८.६
१४	२	ओर्लहवा गाउँभित्र अधुरो बाटो पि सि सि	४	७४६०२४	६८६०००	७०००००	१०२
१५	३	शिवपूर टोलमा नाली निर्माण	४	७७८९९६	६८६०००	७०००००	१०२

सि.न .	व सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
१६	४	नमुना विद्यालय सुधार गुरुयाजना अनुरूप मन्टश्वरा ल्याव निर्माण	४	९८१३३४	९८१३३४	९८१३३४	१००
१७	१	सियारी पर्यटन करिडोर फेज-२	५	९०१५७७.८२	८८२७८९.९	८८२५४५.८२	१००
१८	२	बनघुसरी गाउँमा सडक पि.सि.सि र बनघुसरी पश्चिम पि.सि.सि दक्षिण गाउँ	५	९६६६५०.७७	८८२०००	९०००००	१०२
१९	३	राम जानकी मन्दिर अधुरो कभर्ड हल निर्माण	५	१०७२२४७.९८	९८००००	१००००००	१०२
२०	१	मोहनगञ्ज पुल एभरेष्ट होटल सडक पि.सि.सि.ढलान	६	७५०६६८.४८	६८६०००	७०००००	१०२
२१	२	लक्ष्मणगंज टोलमा पि.सि.सि	६	८५३५७८.२६	७८४०००	८०००००	१०२
२२	३	किराने टोल सडक कालोपत्रे / पि.सि.सि	६	१०७८५४५.५६	९८००००	१००००००	१०२
२३	१	प्रगतिटोल डाँडा भित्री बाटो पि.सि.सि.ढलान	७	६४०३८७	५८८०००	५९६१११	१०१
२४	२	कनरी चोक अगाडी नाला निर्माण	७	६४५१८७.८४	५८८०००	६०००००	१०२
				२१६५२९१४.६२	१८५०२६६७.५	१८३०४७६२.५	

सियारी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
हनैया, रुपन्देही

१० लाख १ देखि १५ लाख सम्म सम्पन्न योजनाको प्रगति विवरण

सि. न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
१	सामुदायिक उत्थानासल पारयाजना जलबाधु पारबतन बाधु बिपत जोखिम न्युनिकरण	०	१४०९६४४	१४०९६४४	७०४८२२	५०
२	छपिया कुलोदेखी सिसौनी जाने अधुरो सडक कालोपत्रे	४	१५९९८७८.४२	१४२२७९५.८	१३८१६९४.८३	९७.११
३	भेटघाट चारपाते क्लव अधुरो कवर्ड हल निर्माण वडा नं ४	४	१६०१६२१.८२	१४७००००	१५०००००	१०२.०४
४	कृषि उपज हाट बजार टह्रा निर्माण व्यवस्थापन वडा नं.४	४	१६३५५३३	१४७००००	१५०००००	१०२.०४
५	ह्युम पाइप खरिद/जडान	५	२९९७२३.८४	१२९८३६२.३८	२९८३६२.३८	२२.९८
६	कृषि उपज संकलन केन्द्र/ हाटबजार बनघुसरी	५	१६१२४९१.८९	१४७००००	१५०००००	१०२.०४
७	दपक भुसालका घरदखा दाक्षणा छापया कुलासम्म बाटा ग्रावल वडा नं ५	५	१६१६१६५.६७	१४७००००	१५०००००	१०२.०४
८	अमवा बजार प्रकाश ठाकुरका घर दखा भित्र बाटा पि.सि.सि.ढलान	७	१२८३०९२.२१	११७६०००	११९१४८३.५४	१०१.३२
९	कृषि उपज हाटबजार निर्माण सियारी-७ अमुवा	७	१६१३९४४.२३	१४७००००	१४९५५९७.८	१०१.७४
			१२६७२०९५.०८	१२६५६८०२.१८	११०७१९६०.६	

सियारी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
हनैया, रुपन्देही

१५ लाख १ देखि २० लाख सम्म सम्पन्न योजनाको प्रगति विवरण

सि. न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	खुद पाउने रकम रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
१	२ नं वडाको विभिन्न टोलमा पि सि सि निर्माण	२	२१२५८८३.३	१९६००००	१९२००००	२००००००	१०२
२	लक्ष्मपुर नाली पि सि सि निर्माण	३	१९२०५६४.६	१७६४०००	१७२८०००	१८०००००	१०२
३	लल्लाधर धामर जनता कलज सियारा-अधुरा भवन निर्माण	४	२१४५०८४.७	१९६००००	१९२००००	२००००००	१०२
४	पूर्व टोल देखी पश्चिम टोल ब्राईट स्कुल सम्म बाटो कालोपत्रे /पि.सि.सि	७	१९४११९२.४	१७६४०००	१७२८०००	१७८९६७४.९	१०१.५
५	अमवा बजार सुन्दर गुप्ताको घरदेखी बोरिङ्गटोल पिपलचोक सम्म बाटो कालोपत्रे/पि.सि.सि	७	२२३०७९६.७	१९६००००	१९२००००	१९८४००३.१	१०१.२
			१०३६३५२१.८	९४०८०००	९२१६०००	९५७३६७८.०२	

सियारी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
हर्नेया, रुपन्देही

२० लाख १ देखि ३० लाख सम्म सम्पन्न योजनाको प्रगति विवरण

सि.न .	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	लागत अनुमान रकम रु.	खुद पाउने रकम रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
१	बेथरी चोकदेखि प्रहरी चौकी हुँदै सियारी गा.पा. २ जोड्ने वलदेवमाईको थान हुँदै जाने सडक कालोपत्रे वडा नं.२	२	३४९९४९०.६	२८१२७९४.५२	२७९०७०७.०३	९६.१९
२	Construction of Black Topped Road from Chhapiya Fish Village Towards West Sibpur Shiva Temple at Siyari Ward No.4	४	३२४८०९१.८	२४८२०८५.९५	२४७६६७८.०९	९६.८६
			६७४७५८२	५२९४८८०.४७	५२६७३८५.१	

सियारी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
हनैया, रुपन्देही

३० लाख १ देखि ५० लाख सम्म सम्पन्न योजनाको प्रगति विवरण

सि. न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	लागत अनुमान रकम रु.	अनुदान रकम रु.	सम्पन्न मुल्याङ्कन रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
५	वार्ड नं.३ को तपहा खोला मा सिंचाईको लागि तटबन्ध निर्माण सियारी गाउँपालिका वडा नं ३	३	३४१०८६५.९१	३१०००००	३३९१७१४.२	३०८०८४८.३	९९.४
१	हनैया चोक र गणसारी स्कुल देखि गाउँमा जाने सडक कालोपत्रे (वडा नं.३ र २)	३	४९०७८८५.१	४३२२२३८.५४	४०४५२९१	४०४५२९१	९३.६
३	जंगहत्था बैदौली सडक कालोपत्रे वडा नं.३ र ५	३	५७४६६६२.४९	४८०९७०७.७५	४५९४१८८	४५९४१८८	९५.५
६	नमुना विद्यालय सुधार गुरुयोजना अन्तर्गत विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान	४	४५०००७७	४५०००००	४५०१०८७	४५०००००	१००
२	वडा नं. ५ का विभिन्न सडक कालोपत्रे	५	४७०८७६२.१८	४११५६०५.१७	३९७७२४०.३	३९७७२४०.७	९६.६
४	वडा नं.५ देखि सिसहनिया हुँदै ४ नं. वडा जाने सडक कालोपत्रे वडा नं.५ र ४	५	५७४७४३५.२३	४५१२८८०.२३	४३०८०८४.८	४३०८०८४.८	९५.५
७	अमवा वजार वाईपास सडक कालोपत्रे सियारी ७	७	५६०९९३५.१५	४७४६६११.४२	४५६९५८१.१	४५६९५८१.१	९६.३
			३४६३१६२३.०६	३०१०७०४३	२९३८७१८६	२९०७५२३४	

सियारी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
हनैया, रुपन्देही

५० लाख देखि माथि सबै सम्पन्न योजनाको प्रगति विवरण

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	लागत अनुमान रकम रु.	सम्पन्न मुल्याङ्कन रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
१	नागथान त्रिशुल ग्यास जाने सडक कालोपत्रे	१	७७३००४४.२	६०२४०८६.३	६०२४०८६.३	९९.५३
२	नमूना विद्यालय सुधार गुरुयोजना अनुरूप भौतिक निर्माण	४	९०१८६६६	४५०००००	४५०००००	४९.९
३	दयानगर दानव लिफ्ट सिंचाई योजना वडा नं.४	४	१०४७८६३१	६८८०७३७.६	६८८०७३७.६	९४.३
४	सियारी पर्यटन करिडोर	४	१२०७७२५०	७४१८८२०.८	७४१८८२०.८	९६.६८
			३९३०४५९१	२४८२३६४५	२४८२३६४५	

सियारी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
हनैया, रुपन्देही

५० लाख देखि माथि सबै सम्पन्न योजनाको प्रगति विवरण

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	लागत अनुमान रकम रु.	सम्पन्न मुल्याङकन रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
१	नागथान त्रिशुल ग्यास जाने सडक कालोपत्रे	१	७७३००४४.१८	६०२४०८६.२७	६०२४०८६.२७	९९.५३
२	नमूना विद्यालय सुधार गुरुयोजना अनुरूप भौतिक निर्माण	४	९०१८६६६	४५०००००	४५०००००	४९.९
३	दयानगर दानव लिफ्ट सिंचाई योजना वडा नं.४	४	१०४७८६३०.९५	६८८०७३७.६	६८८०७३७.६	९४.३
४	सियारी पर्यटन करिडोर	४	१२०७७२४९.५७	७४१८८२०.७८	७४१८८२०.७८	९६.६८
			३९३०४५९०.७	२४८२३६४४.६५	२४८२३६४४.६५	

सियारी गाउँपालिका

आ.व.२०८०/०८१ मा सम्पन्न योजनाहरूको विवरण

वडा	१ लाख सम्म	२ लाख सम्म	३ लाख सम्म	५ लाख सम्म	१० लाख सम्म	१५ लाख सम्म	२० लाख सम्म	३० लाख सम्म	५० भन्दा माथि	कूल योजना संख्या	कूल खर्च रकम											
खर्च रकम	खर्च रकम	खर्च रकम	खर्च रकम	खर्च रकम	खर्च रकम	खर्च रकम	खर्च रकम	खर्च रकम	खर्च रकम	खर्च रकम	खर्च रकम											
१	७	६९८०००	८	१५८१७१६	१	२९४६३८.४९	८	३५४९६९२.३	२	१३९७९२७.३९	०	०	०	०	०	१	६०२४०८६.२७	२७	१३५४६०६०.४५			
२	७	६४८६६०	५	९२७०२९.७५	३	८४७६०२	४	१८०००००	०	०	०	१	२००००००	१	२७९०७०७.०३			२१	९०१३९९८.७८			
३	३	२४९२७०	९	१६०२९००	१	३०००००	७	२८४४८८५.७८	५	३७६८०००	०	०	१	१८०००००		३	११७२०३२७.२४	२९	२२२८५३८३.०२			
४	१३	१०७१९१३	१२	२२६२१७९	३	८५५०००	८	३२४०५८९.८४	४	२८८१३३४	३	४३८१६९४.८३	१	२००००००	१	२४७६६७८.०९	२	९००००००	१	६८८०७३७.६	४८	३५०५०१२६.३६
५	११	९४४६७३	३	५९२१७१.६१	८	२२३०२७५.५७	७	२८४५३०५.९३	३	२७८२५४५.८२	३	३२९८३६२.३८	०	०		२	८२८५३२५.४८		३७	२०९७८६५९.७९		
६	८	६०८९००	१२	२०९२८७६.७३	७	१८९४३५१	७	३१३९२४१	३	२५०००००			०	०				३७	१०२३५३६८.७३			
७	१३	११६५७१०	१६	२९०२९६३.३८	१०	२७४३९३८.३६	११	५०५०३५२.५८	२	११९६१११	२	२६८७०८१.३४	२	३७७३६७८.०२		१	४५६९५८१.०६		५७	२४०८९४१५.७४		
गापा			२	३४८८३१	४	१०३३९२५	४	१७०८४७८.६	५	३७७८८४४.२७	१	७०४८२२	०	०			१	७४१८८२०.७८	१७	१४९९३७२१.६५		
जम्मा	६२	५३८७१२६	६७	१२३१०६६७.४७	३७	१०१९१७३०.४२	५६	२४१७८५४६.०३	२४	१८३०४७६२.४८	९	११०७१९६०.५५	५	९५७३६७८.०२	२	५२६७३८५.१२	८	३३५७५२३३.७८	३	२०३२३६४४.६५	२७३	१५०१९२७३४.५