

सियारी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
हर्नेया, रुपन्देही

योजनाको विवरण (हाल सम्म सम्पन्न भएका) मिति २०८०/१२/३०

सम्पन्न भएको रकम → २८६
सम्पन्न भएको रकम → १४३

१४४१-०००० २०१७.

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	विनियोजन रु.	लागतसहभागिता	सम्झौता मिति	सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	कुल मूल्यांकन रकम	सम्पन्न भएको मिति	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	वित्तिय प्रगति %
१	लिग्जा कलेज रंगरोगन	१३००००	१३०६५.४५	५/१/२०७८	१२/१५/२०७८	१२२१९९.२१	५/२५/२०७८	११९५६२.८८	९९.९७
२	वडा कार्यालय पछाडी अधुरो सटर निर्माण	५०००००	५९२७९	५/४/२०७८	९/३०/२०७८	५५९६६८	९/८/२०७८	५०००००	१००
३	अमवा बजार पछाडी बोरिङटोल जाड्ने नाली निर्माण	४०००००	४७५५५.४९	५/१६/२०७८	९/३०/२०७८	४०००००	८/२३/२०७८	४०००००	१००
४	पूर्व अमवा कल्भर्ट निर्माण	१५००००	१७९८८.६८	५/१८/२०७८	८/३०/२०७८	१६९९६२.६६	११/२२/२०७८	१५००००	१००
५	अधुरो पि.सि.सि. निर्माण अशाक चौधरीको घरदेखि उत्तर र सन्तराम कलवारको घरदेखि पश्चिम गल्ली समेत	५०००००	५५९५९	५/२१/२०७८	१०/३०/२०७८	५५७९०७.४६	७/१४/२०७८	५०००००	१००
६	रामजानकी स्कुल पश्चिम पि.सि.सी ढलान योजना	३५००००	४३१२०.४७	५/२२/२०७८	८/३०/२०७८	३९८८९३.३४	६/१७/२०७८	३५००००	१००
७	कोटही आधारभुत विद्यालय किचन रंगरोगन तथा वाउण्ड्री निर्माण	४०००००	४०२२९.२५	५/२२/२०७८	८/२२/२०७८	४४३१२७.०१	६/१३/२०७८	४०००००	१००
८	सोनारेत छठ पुजा जग्गा व्यवस्थापन निर्माण	३०००००	३३६२३.५७	५/२२/२०७८	८/३०/२०७८	३३५२३५.५५	७/१४/२०७८	३०००००	१००
९	गोठवा कुलो मर्मत	२०००००	२३८२६.५३	५/२३/२०७८	८/३०/२०७८	२३५२८६.५९	६/१७/२०७८	२०००००	१००
१०	भगदरी दक्षिणपट्टी गाउमा पक्की नाली निर्माण	३५००००	३९८४३.४७	५/२७/२०७८	१०/२९/२०७८	३८९९६०.५६	७/२६/२०७८	३५००००	१००
११	सेमरा अधुरो पि.सि.सी निर्माण उत्तर दक्षिण दुवै	६०००००	९१५७७.५९	५/२८/२०७८	१०/३०/२०७८	६९१८५३.५३	८/१६/२०७८	६०००००	१००
१२	सितापुर अधुरो पि.सि.सी. निर्माण	६०००००	६७११६.४६	५/२९/२०७८	९/३०/२०७८	६७१०७९.२७	७/९/२०७८	६०००००	१००
१३	तमुहुल छोराधि गुरुङ जाने बाटो पि.सि.सी	२२२६९७.२२	२२६९७.२२	५/२९/२०७८	९/३०/२०७८	२२२८७९.८१	८/२/२०७८	२०००००	८९.८९
१४	पिपलचोक कालोपत्रे योजना	५०००००	५७२९०.४९	५/२९/२०७८	९/३०/२०७८	५८६२०९.०१	११/२२/२०७८	५०००००	१००

१५	खुनिगाउँ हुदै शिवपुर ओर्लहवा सडक कालोपत्रे	१५०००००	१६६८१७	५/३०/२०७८	१०/३०/२०७८	१६७८३०४.२५	९/१२/२०७८	१५०००००	१००
१६	कृष्णपुर न्यौपाने टोलमा पि.सि.सि. निर्माण	२०००००	४४४२१.१८	५/३०/२०७८	१०/३०/२०७८	२४५७७६.८१	८/७/२०७८	२०००००	१००
१७	कृष्णपुर कृष्ण मन्दिर पुर्वटोल कालोपत्रे	१००००००	३२८०४७.४४	५/३१/२०७८	१०/२९/२०७८	१३२०३६६.९६	१०/२३/२०७८	९९००००	९९
१८	बनघुसरी गाउँभित्र सडक पि.सि.सी.	३०००००	३३५३१.६३	६/१/२०७८	९/३०/२०७८	३३४११३	१०/३/२०७८	३०००००	१००
१९	अधुरो सामुदायिक भवनको प्लास्टर तथा रंगरोगन	२२५०००	२५१३४.४१	६/१/२०७८	९/३०/२०७८	२५१५५३.८७	८/९/२०७८	२२५०००	१००
२०	कनरी सडक ग्रामेल तथा नली निर्माण	२००००००	२४२०५१.४	६/१/२०७८	१२/३०/२०७८	२२२९५६८.०४	१२/२९/२०७८	२००००००	१००
२१	दुर्गा सामुदायिक भवन निर्माण बोरिङटोल	५०००००	६०२४४.११	६/४/२०७८	१०/२९/२०७८	५६८०१०.९९	११/८/२०७८	५०००००	१००
२२	गणसारी अधुरो पि.सि.सी निर्माण हरिजनटोल लगाएत ३ वटा गल्ली समेत	७०००००	८०८९५.३३	६/६/२०७८	१०/३०/२०७८	७७७३५९	१०/६/२०७८	६९६४६४	९९.४९
२३	वडा नं. २ भरि आवश्यक ठाउमा बाटो मर्मत	५०००००	५५५७२.४९	६/७/२०७८	९/३०/२०७८	५५१४४३.३७	८/२४/२०७८	४९५८७०	९९.१७
२४	भैसाखादर नली सहित पि.सि.सि. निर्माण	१२०००००	१३५९८५.८५	६/८/२०७८	९/३०/२०७८	१३१४६०३.५१	९/२७/२०७८	१२०००००	१००
२५	सितापुर पि.सि.सी निर्माण	५०००००	५५७२७.१६	६/११/२०७८	९/३०/२०७८	५५७००६.५१	७/२८/२०७८	५०००००	१००
२६	रामजानकी उद्यान तथा भवन	४०००००	४४४४५.०३	६/११/२०७८	१०/२९/२०७८	४४५८९९	१०/२०/२०७८	४०००००	१००
२७	लक्ष्मणगंज गाउँभित्र ढल निर्माण	४०००००	४४७५७.७	६/१३/२०७८	९/३०/२०७८	४४५७८१.८९	८/२/२०७८	४०००००	१००
२८	सिद्ध कालिका सडक विस्तार र सामुदायिक भवन	४०००००	४४६३०.४९	६/१३/२०७८	९/३०/२०७८	४४६०८७.७९	९/२०/२०७८	४०००००	१००
२९	हनैया नालि सहित पि.सि.सी निर्माण	९०००००	१०१९०५.९	६/१७/२०७८	९/३०/२०७८	१००६९६५.५५	९/१९/२०७८	९०००००	१००
३०	कुट्टा अधुरो पि.सि.सि. निर्माण	३०००००	३४३४८.२१	६/१४/२०७८	९/३०/२०७८	३२७२२९.४३	८/१/२०७८	२९२८८१	९७.६३
३१	अमवा अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण	३०००००	३००५७	६/१७/२०७८	११/३०/२०७८	३३०८२५.८५	९/२२/२०७८	३०००००	१००
३२	कुट्टा राम प्रसाद टोल नाली र पि.सि.सि निर्माण	३०००००	३५१९२.९४	६/१७/२०७८	१०/२९/२०७८	३३६११२.१९	९/२५/२०७८	३०००००	१००
३३	समयमाई मन्दिर संरक्षण तथा सम्बर्धन	१४००००	१५६१३.०८	७/४/२०७८	७/३०/२०७८	१५८९४०.४५	७/२८/२०७८	१४००००	१००
३४	वडा नं. ४ का सडकहरु मर्मत	४०००००	४७९४९.६४	७/४/२०७८	८/३०/२०७८	४४२९१२	७/२५/२०७८	३९४९६२	९८.७४
३५	बगहा अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण	३०००००	३२५८५	७/४/२०७८	११/३०/२०७८	३३२२२१.३६	९/१८/२०७८	३०००००	१००
३६	छपिया हे पो. ट्रस निर्माण	२०००००	८७८२	६/१४/२०७८	९/३०/२०७८	२२४८६८.३२	९/२१/२०७८	२०००००	१००
३७	नागथान आमा समुह अधुरो भवन निर्माण	२५००००	२७७०४	७/५/२०७८	११/३०/२०७८	२७९५२४.३५	१०/१६/२०७८	२५००००	१००

६३	मैनहिया पश्चिमटोल गोविन्द उपाध्यायको घरदेखी दक्षिण चोकसम्म सडक पि.सि.सि	४०००००	४५५१८	८/९/२०७८	१०/२९/२०७८	४४६००१.२२	९/१२/२०७८	४०००००	१००
६४	खानेपानी ओभरहेड पाइपलाईन विस्तार अमुवा	५०००००	५७०२२	८/१२/२०७८	११/३०/२०७८	५५६५०७.६	९/२८/२०७८	५०००००	१००
६५	पश्चिम टोल नाली निर्माण	५०००००	५५५७०	८/१२/२०७८	११/३०/२०७८	५३४७३१	१०/१६/२०७८	४७९१६१	९५.८३
६६	लिगजा कलेजमा माटो पटान	३०००००	३३७९९	८/१२/२०७८	१०/२९/२०७८	३३४६९४.७३	९/२७/२०७८	३०००००	१००
६७	सिसौनी डाँडा गाउँ पि.सि.सि	२३२१६२	३०६७९	८/१४/२०७८	१०/२९/२०७८	२६४७०९.९४	१०/२८/२०७८	२३२१६२	१००
६८	छापिया परसौनी मदरसामा भौतिक पुर्वाधार निर्माण	१००००००	२७१२१८	८/१४/२०७८	१०/२९/२०७८	११२२६५३.२१	११/२२/२०७८	१००००००	१००
६९	सियारी डकुमेन्ट्री	५०००००	०	८/१४/२०७८	१०/२९/२०७८	४९५०००	१०/१६/२०७८	४९५०००	९९
७०	भुम्का गाउँभित्र सडक पि.सि.सि	१२०००००	१३३५७२	८/१५/२०७८	१०/२९/२०७८	१३३४६४८.२७	१०/५/२०७८	१२०००००	१००
७१	कुडी तारबार मजार प्लास्टर भुम्का	२०००००	२२६४५.८९	८/१५/२०७८	१०/२९/२०७८	२२५६४८.८३	१०/२७/२०७८	२०००००	१००
७२	कवर्डहल निर्माण	१४०००००	१५५८८४.३२	८/१५/२०७८	११/३०/२०७८	२३७०१७२	१२/६/२०७८	१३९७८५०	९९.८५
७३	मनाहरापुर पि.सि.सि निर्माण र नाली	५०००००	६२१७३	८/१५/२०७८	११/१५/२०७८	५६०७९१.४६	११/२५/२०७८	४९६६१९.८३	९९.३२
७४	सम्बन्ध कृषि सहकारी संस्थाको ५० प्रतिशत साझेदारीमा स्प्रे ट्याङ्की वितरण कार्यक्रम	५०००००	५०००००	८/१६/२०७८	१०/२९/२०७८	१०००८५०	११/५/२०७८	५०००००	१००
७५	बेथरी बेलवास र गा.पा. सम्म सडकहरुमा वत्ती जडान व्यवस्थापन	१८७०९९२	२०७८८८	८/१६/२०७८	१०/२९/२०७८	२०७८८८०	९/१९/२०७८	१८७०९९२	१००
७६	बैदौली डाँडा कुमालटोल पि.सि.सि.	५०००००	५५६४३	८/१६/२०७८	१२/३०/२०७८	५५८६६९.१३	१२/७/२०७८	४९७०००	९९.४
७७	शिवनगर क्लर्भर्ट निर्माण	२५००००	२८०२७	८/१६/२०७८	१०/२९/२०७८	२७६०६६.२३	११/१२/२०७८	२४८०३८	९९.२२
७८	मैनहिया डाँडा हिरागञ्ज नाली निर्माण	३५००००	४०२३८	८/१९/२०७८	११/३०/२०७८	३९९७५९.२५	१२/२९/२०७८	३५००००	१००
७९	अमुवा पुर्व सडक पि.सि.सी.	२००००००	२३९४११	८/१९/२०७८	११/३०/२०७८	२२५२२२५.७६	९/१९/२०७८	२००००००	१००
८०	कुलो तथा क्लर्भर्ट निर्माण	३०००००	३६०३६	८/१९/२०७८	१०/२९/२०७८	३३९१०४.४२	९/२८/२०७८	३०००००	१००
८१	धमसर सदावृक्षको घरदेखि सियारी सडक पि.सि.सि	२३२१६२	३०६७९	८/१९/२०७८	११/३०/२०७८	२७४८७८.५	९/२८/२०७८	२३१७३५	९९.८२
८२	हिरागञ्ज देखी करङ्गे जोड्ने बाटो ग्राभेल	२५००००	३००६०	८/२०/२०७८	१०/२९/२०७८	२८३६४६.९६	११/१२/२०७८	२५००००	१००
८३	बर्दहवा रोड नाली निर्माण	१००००००	११३३२४	८/२०/२०७८	११/३०/२०७८	१११३७१५.२६	११/१८/२०७८	१००००००	१००
८४	पश्चिमटोल फाँटमा कुलो सिचाई योजना	४०००००	४८२५९	८/२०/२०७८	११/३०/२०७८	४५३८६०.३३	१२/२९/२०७८	४०००००	१००

२५	वर्दहवा रोडदेखी पुर्व कुलोमा बाल ग्रावेल	२५००००	२८९९०	८/२०/२०७८	११/३०/२०७८	२६९३६९.७८	११/१३/२०७८	२४०३७८	९६.१५
८६	विष्णुपुरा कुलो निर्माण	१५००००	१७३२६	८/२०/२०७८	९/३०/२०७८	१६९७१८.१	९/१९/२०७८	१५००००	१००
८७	राजन्द्र वि.क. को घर पछाडी छको तटबन्ध निर्माण	२०००००	२१६०४	८/२०/२०७८	११/३०/२०७८	२२०९३६.९१	११/११/२०७८	१९९३३२	९९.६७
८८	दुर्गाटोल जलाहिया बाटो विस्तार तथा ग्रावेल	१०००००	१२१९३	८/२०/२०७८	१०/२९/२०७८	११२६७७	१०/२६/२०७८	१०००००	१००
८९	सिलाई कटाई तालिम वडा नं. २ र ३	४९६०००	०	८/२१/२०७८	११/३०/२०७८	४९६०००	१२/१५/२०७८	४९६०००	१००
९०	कुम्हा पि.सि.सि. विविध पुजिगत कार्यकर्म	२०००००	२२९९६	८/२२/२०७८	१०/३०/२०७८	२२३१७२.९४	११/२/२०७८	२०००००	१००
९१	भगदरो मकराने चाइको घर देखि पुर्व बाटो विस्तार र ग्रावेल	२०००००	२२८२३	८/२३/२०७८	१०/३०/२०७८	२२३८१०	८/२८/२०७८	२०००००	१००
९२	सियारी जनता आवास	५०००००	६९३२०.४६	८/२८/२०७८	११/३०/२०७८	५७४९७२.५५	१०/२१/२०७८	५०००००	१००
९३	भुम्का डाँडै सडक ग्रावेल	५०००००	५५५३७	८/२८/२०७८	१०/२९/२०७८	५५६७९१.८५	९/१४/२०७८	५०००००	१००
९४	बाढी पिडितका लागि राहत घर निर्माण	३०००००	९०१८.८९	८/२८/२०७८	११/३०/२०७८	३०९७७०	९/२७/२०७८	३०००००	१००
९५	दुर्गा स्कुलको पश्चिम सडक ग्रावेल	२०००००	२३५२३.१२	८/२९/२०७८	१२/३०/२०७८	२२४०९७.६१	१२/२५/२०७८	२०००००	१००
९६	मोहनगंज कुलो निर्माण	१५००००	१७८६६.९९	८/२९/२०७८	१२/३०/२०७८	१६९०७१.७६	११/८/२०७८	१५००००	१००
९७	मेनाहिया उ क कि.नं१२९ मा सामुदायिक भवन निर्माण	२०००००	२०३५३	८/२९/२०७८	११/३०/२०७८	२२०५११	११/१६/२०७८	२०००००	१००
९८	चप्पल निर्माण तालिम वडा नं. ६	२५००००	११०००	९/१/२०७८	११/३०/२०७८	२६०९४०	११/२७/२०७८	२४९९४०	९९.९८
९९	धमसर गाँउ पि.सि.सि निर्माण	७९७६०४.३९	९६०३९.६१	९/१/२०७८	१२/३०/२०७८	८७४८८४.२	११/१/२०७८	७७८८४३.९७	९७.६५
१००	वर्दहवा कुलो निर्माण	१५००००	१६७५५	९/२/२०७८	१२/३०/२०७८	१६७९३४.७७	१२/१८/२०७८	१४८५००	९९
१०१	चयान डाँडा कल्भर्ट मर्मत	३०००००	३५५०४	९/४/२०७८	११/३०/२०७८	३३६७१५.४२	१२/२०/२०७८	३०००००	१००
१०२	वडा नं. २ साडक मर्मत	१८००००	२११४९	९/४/२०७८	११/३०/२०७८	२०१४७०.५७	१०/१८/२०७८	१८००००	१००
१०३	बेंदोली डाँडा नाली निर्माण	४०००००	४४५७३	९/४/२०७८	१२/१५/२०७८	४४७५३७.०९	१२/१५/२०७८	४०००००	१००
१०४	मिलनचोक कल्भर्ट निर्माण	२५००००	३००३३	९/६/२०७८	१२/३०/२०७८	२८८३७१.८६	१२/१७/२०७८	२४८५००	९९.४
१०५	टेडनहवा कुलोमा कल्भर्ट निर्माण	४०००००	४७७७६	९/६/२०७८	१२/२५/२०७८	४५३९४९.४३	१२/१३/२०७८	३९८५००	९९.६२
१०६	मदनगंज पि.सि.सि तथा नाली निर्माण	५०००००	५७३८७	९/७/२०७८	१२/३०/२०७८	५५७९९८.८१	१२/१४/२०७८	४९८५००	९९.७
१०७	मदनगंज डिउहार छत ढलान	३०००००	३६३१०	९/७/२०७८	१२/३०/२०७८	३६३८७९	१२/१७/२०७८	२९६५००	९८.८३
१०८	वर्दहवा सडक विस्तार तथा ग्रावेल	२५००००	२९८७९	९/८/२०७८	१२/३०/२०७८	२८२१५०.७	१२/२८/२०७८	२५००००	१००
१०९	व्याडमिन्टन कोर्ट निर्माण	५००००	५९४८	६/१४/२०७८	११/३०/२०७८	५११६१.८४	९/२८/२०७८	५००००	१००

११०	संस्कार स्कूल देखि वडा नं ४ र ५ जोड्ने सडक ग्राभेल	५०००००	५९५११	९/९/२०७८	१२/३०/२०७८	५६०५१०.१४	१२/१३/२०७८	५०००००	१००
१११	राष्ट्रिय एकिकृत भु.पु.सैनिक भवन निर्माण	३०००००	३१६४४.३४	९/२१/२०७८	१२/३०/२०७८	३३१७६९.३१	११/३०/२०७८	३०००००	१००
११२	कोटइमाई नागथान बाटो स्तरीय ग्राभेल	२००००००	२०३९९०	१०/१०/२०७८	१२/३०/२०७८	२१९७११२.९२	११/१३/२०७८	१९९३१२२	९९.६६
११३	वडा भित्रका सडक ग्राभेल	३७५०००	४२७७४.२४	९/२६/२०७८	११/३०/२०७८	४१९१०९	१०/२०/२०७८	३७५०००	१००
११४	च्याङ्गटा गाउँमा विभिन्न ठाउँमा पि.सि.सि	६०००००	७१०६७	९/२८/२०७८	१२/३०/२०७८	६७१२४८.१२	१२/११/२०७८	५९६५००	९९.४२
११५	कालिका मन्दिर हल निर्माण	५०००००	५५५५९	९/१/२०७८	११/३०/२०७८	५५९१७४.१३	१०/१८/२०७८	५०००००	१००
११६	वडा कार्यालय निर्माण स्थलमा माटो पटान	५०००००	५९८१५	९/२६/२०७८	११/३०/२०७८	५६०२६२.८५	१०/१६/२०७८	५०००००	१००
११७	बर्गदवा घाट बाटो मर्मत	३०००००	३५१००	१०/५/२०७८	१२/३०/२०७८	३३६५९३.१८	१२/६/२०७८	३०००००	१००
११८	भुम्का गाउँभित्र पि.सि.सि ढलान	१००००००	११२१३६	१०/५/२०७८	१२/३०/२०७८	१११७१८३.५९	१२/७/२०७८	१००००००	१००
११९	ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम	३२३०००	०	९/४/२०७८	१२/३०/२०७८	३२३०००	११/१२/२०७८	३२३०००	१००
१२०	रखौना चिल्हिया जंगल जाने कृषि सडक	१०००००	०	१०/१६/२०७८	११/३०/२०७८	९९८२६	१०/१६/२०७८	९९८२६	९९.८३
१२१	हर्नेया दुर्गा मन्दिर निर्माण	५००००	७०४	१०/२१/२०७८	१२/३०/२०७८	४९८२३.४	११/१/२०७८	४९९१८	९८.२४
१२२	लक्ष्मीपुर कर्बला हवाला निर्माण	१५००००	१६७३९	१०/२३/२०७८	११/३०/२०७८	१६७२२३	११/१६/२०७८	१५००००	१००
१२३	लिलाधर घिमिरे छपिया जनता कलेज भवन निर्माण	५०००००	५०२२७	१०/२५/२०७८	१२/३०/२०७८	५५२५४३.४६	१२/२०/२०७८	५०००००	१००
१२४	विद्युत प्रकाश प्रतिष्ठान भवन निर्माण	१००००००	५४६२३४	११/१/२०७८	१२/३०/२०७८	१५४६२३४.०६	१२/६/२०७८	१००००००	१००
१२५	कालि मन्दिर मर्मत	१५००००	१६७५३	११/१/२०७८	१२/३०/२०७८	१६७३५७	११/२७/२०७८	१४९४२१	९९.६१
१२६	भगदरी गाउँभित्र पि.सि.सि बाटो ढलान	९०००००	१००३८३	११/२/२०७८	१२/३०/२०७८	१००१६५३.२५	१२/१४/२०७८	९०००००	१००
१२७	बेदौली गाउँभित्र सडक पि.सि.सि र खरिहान पुर्व सडक सुधार	७०००००	७७९६१	८/१२/२०७८	११/३०/२०७८	७७९९५२	११/२६/२०७८	६९६५००	९९.५
१२८	सर्जुगाञ्ज कुलोमा कल्भर्ट निर्माण	३०००००	३४२६२	११/२/२०७८	१२/३०/२०७८	३३४४१२.८	१२/६/२०७८	३०००००	१००
१२९	विपन्न परिवारहरुका लागि आवास निर्माण सियारी गा.पा.वडा नं.१-७ सम्म (लाभग्राही कृष्ण बहादुर सुवेदी)	५०००००	५६७२९	११/५/२०७८	१२/३०/२०७८	५५६७५५.२१	१२/२८/२०७८	५०००००	१००
१३०	बोरहवा स्वास्थ्य इकाई	६५०००	२५८०	१०/७/२०७८	१०/३०/२०७८	६६३२५.३	११/८/२०७८	६५०००	१००
१३१	श्री पब्लिक मा.वि फनिचर खरिद	३०००००	०	७/३०/२०७८	११/३०/२०७८	०	११/८/२०७८	३०००००	१००
१३२	कृष्ण मन्दिरपूर्व बाटो ग्राभेल	३०००००	३३९७६	११/९/२०७८	१२/३०/२०७८	३३४७७४.७६	१२/२१/२०७८	३०००००	१००

३३	वडा भरिको बाटो ग्रावेल	१५०००००	१६६८०२	११/९/२०७८	१२/३०/२०७८	१६६६८७६.१८	१२/११/२०७८	१५०००००	१००
१३४	सिचाई नहर निर्माण दुर्गापुर	१६५०००	१८३९१	११/११/२०७८	१२/३०/२०७८	१७२९७३.८२	१२/२१/२०७८	१५५६००	९४.३
१३५	छपिया बन्धुसरी सडक ग्रावेल	२५००००	२७९२३	९/१९/२०७८	११/३०/२०७८	२५१९६५	११/१६/२०७८	२५००००	१००
१३६	भुम्का सामुदायिक हल रंगरोगन तथा शौचालय निर्माण	३०००००	३३६५५	११/१६/२०७८	१२/३०/२०७८	३३४१७८.०४	१२/२९/२०७८	३०००००	१००
१३७	कुलापारी सडक कालोपत्रे	७०००००	३००५०४	८/२६/२०७८	१२/३०/२०७८	१००५१९०	११/२५/२०७८	७०००००	१००
१३८	अमवा बर्दहवा चोक सडक मर्मत (विविध पुजिगत)	४९५०००	५५१९०	६/४/२०७८	११/३०/२०७८	५५१९२७	११/२२/२०७८	४९५०००	१००
१३९	कालिका टोल सिचाई नहर निर्माण	१७५०००	१९५८९	११/२०/२०७८	१२/३०/२०७८	१९५२८६.९५	१२/२८/२०७८	१७५०००	१००
१४०	३ नं. वडा भरी कृषि सडक मरमत	४०००००	४४५७९	११/२५/२०७८	१/३०/२०७९	४४७८४७.२८	१२/२२/२०७८	४०००००	१००
१४१	जंगहत्या देखि सरस्वती आधारभुत विद्यालय जाने बाटो ग्राभेल	१०००००	१११९४	११/३०/२०७८	१२/३०/२०७८	१११४२६	१२/२२/२०७८	१०००००	१००
१४२	कुवा संरक्षण वडा भरी	१०००००	१११४५	१२/६/२०७८	१/३०/२०७९	१०००००	१२/२१/२०७८	१०००००	१००
१४३	वडा भरिका सडक ग्रावेल तथा मर्मत संभार	१००००००	११४४०७	८/६/२०७८	१/१५/२०७९	११०४७७९.३१	१२/४/२०७८	९९०३७२	९९.०४
	जम्मा	६७९१२४७४.६	८९२८६६३.९३			७७२४७७५५.९		६७६८७६२४.८६	